

# Acta de entrega - recepción

Municipio: Jerécuaro, Gto.

En la Dirección de Obras Públicas del municipio de Jerécuaro, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 21 de Mayo del 2024 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

## Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

CONECTANDO MI CAMINO

Ejercicio presupuestal:

2023

Programa:

CONECTANDO MI CAMINO

Nombre de la Obra:

"REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUCURUCHO 2DA ETAPA MUNICIPIO DE JERECUARO" EN LA LOCALIDAD DE "EL CUCURUCHO",

Localidad:

EL CUCURUCHO

## Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

No. de Registro CMIC:	Registros
-----	No. de Registro de Padrón Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-5170-2022

## Datos del contrato:

Número de contrato:

OPJ/R33-FI-SDAyR/23-32

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
02 DE DICIEMBRE DE 2023	20 DE MARZO DE 2024	02 DE DICIEMBRE DE 2023	10 DE ABRIL DE 2024

Jose Octavio Rosales A

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
<b>10 DE ABRIL DE 2024</b>	Número de oficio	Fecha de emisión
	<b>s/n</b>	<b>11/03/2023</b>

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$19,654,268.23	-	\$ 7,507,713.55	\$ 12,146,554.68	-	-

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$19,654,268.23	-	\$ 7,507,713.55	\$ 12,146,554.68	-	-

**Descripción de los trabajos realizados:**

- Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)
- Compactación de terreno natural al 95% de su P.V.S.M., por medios semi-mecánicos, incluye: incorporación de agua.
- Formación y compactación de sub-base al 95 % de su pvs m, incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cms. de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.
- Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVS M en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.
- Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15
- Carpeta asfáltica en carretera con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico grado PG 64-22, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.006/20.
- Cunetas de concreto hidráulico simple de fc = 150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"), sección triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.03.003/00.
- Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15
- Marcas de piso de dependencias participantes en el convenio de colaboración (SDAyR y Municipio ) para la ejecución de la obra con dimensiones de 3.00 de ancho por 5.00 de largo. Las dimensiones son 6 M2 para la marca de piso de SDAyR Y 6 M2 para la marca de piso del municipio
- Marcas M-3.2 Raya en la orilla derecha, continua o discontinua, con pintura convencional (espesor de 20 mils) color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.001/00.
- Señal informativa de destino SID-8 Acceso a poblado, con un tablero de 30 cm X 147 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.
- Señal preventiva SP-10 Camino sinuoso, con un tablero de 71 cm X 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.

- Señal informativa de destino SR-18 Prohibido rebasar, con un tablero de 71 cm X 71 cm, en un postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. Especificaciones en planos.
- Señal restrictiva SR-9 Velocidad, con un tablero de 71 cm X 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.
- Suministro y colocacion de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. a base de PTR de 2" c 2" (51 x51 mm). Tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes a 2.50 mts. De altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51), incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 kg/ cm2 de 30x30x50 cms. cada uno para empotes; pintura esmalte color blanco marca comex o equivalente calidad y costo y rotulacion con vinil auto adherible de acuerdo al diseño y colores proporcionado por dependencia incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.
- Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cedula 40, de 50 mm (2")de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E- 145/1-SCFI-2002; incluye cople reforzado en parte proporcional.
- Suministro y colocación de toma domiciliaria conectándose a tubería de 2" de fo.fo. y una longitud máxima de 2 mts, incluye: tubo de alta resistencia, abrazadera, niple y todas las piezas necesarias para su correcta conexión, p. u. o. t.
- Rampas de concreto hidráulico simple de f'c = 250 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"), con 15 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada. incluye; cimbra y desiembra, trazo y nivelación, curacreto, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación, p.u.o.t

**Garantías:**

Fianza número: **10326-04147-8** **\$1,965,426.82**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
<b>21 DE MAYO DEL 2024</b>	<b>21 DE MAYO DEL 2024</b>	<b>22 DE MAYO DEL 2025</b>

Nombre de la afianzadora: **INSURGENTES S.A DE C.V.**

Ante : **TESORERIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**

Otras garantías: **CUMPLIMIENTO-ANTICIPO**

**Relación de estimaciones:**

Obra	Tipo	Número	Periodo		Importe
			Inicio	Termino	
<b>"CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DEL ZAPOTE, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA"</b>	<b>01 (UNO) NORMAL</b>	<b>01</b>	<b>02 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>08 DE ENERO DE 2024</b>	<b>\$5,613,697.30</b>
	<b>02 (DOS) NORMAL</b>	<b>02</b>	<b>09 DE ENERO DE 2024</b>	<b>08 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$3,443,143.49</b>
	<b>03 (TRES) NORMAL</b>	<b>03</b>	<b>09 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>06 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$903,519.93</b>
	<b>04 (CUATRO) NORMAL</b>	<b>04</b>	<b>07 DE MARZO DE 2024</b>	<b>03 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>\$8,326,260.90</b>
	<b>05 (CINCO) FINIQUITO</b>	<b>05</b>	<b>04 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>10 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>\$1,374,499.50</b>
<b>Importe total estimado:</b>					<b>\$19,661,121.12</b>

**Observaciones:**

MONTO CONTRATADO	\$19,654,268.23
MONTO DE BAJAS	\$761,270.74
MONTO CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO	\$115,109.12
MONTO DE EXCEDENTES	\$653,014.51
MONTO GRAN TOTAL	\$19,661,121.12
MONTO DE RETENCIÓN	\$6,852.89
TOTAL	\$19,654,268.23

SE REALIZO CONVENIO DE COSTO Y VOLUMEN NUMERO **OPJ/R33-FI-SDAyR/23-32-C.M.C.V-01**

SE REALIZO CONVENIO EM TIEMPO NUMERO

**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA** recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
FINIQUITO	PAPELERIA SOLICITADA POR LA INSTANCIA.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA** representada en este acto por el **ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES** En su carácter de Director General de Infraestructura Pública.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**



<p align="center"><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>Ing. Hugo Servando Ronquillo Morales</u>  <b>Director General de Infraestructura Pública</b></p> 	<p align="center"><b>SUPERVISOR DE SDAyR:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>José Luis Mendoza Rodríguez</u>  Cargo: _____</p>
<p align="center"><b>Por el Supervisor de Obra.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>Braulio Nido Allende</u>  Cargo: <b>Supervisor de Obras Publicas</b></p> 	<p align="center"><b>Por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>Luis Felipe Macias González</u>  Cargo: <b>Inspector, Auditor y Vigilante de Obra Publica</b></p>
<p align="center"><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>C. José Octavio Rosales Argueta</u>  Cargo: <b>Contratista</b></p>	<p align="center"><b>contraloría municipal</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>L. María Alejandra Moreno Rodríguez</u>  Cargo: <b>Contraloría Municipal</b></p> 