



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	Construcción de Pavimentación en el Municipio de Jerécuaro, Gto., en la Localidad Jerécuaro, en la Colonia Paseo de los Sabinos, en la Calle Cerrada del Progreso
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/25-01
CONTRATISTA:	C. SERAFIN TORRES AGUILAR
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	15/05/2025
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	14/07/2025
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	15/05/2025
FECHA TERMINACION REAL:	14/07/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$950,513.36
IMPORTE AMPLIACION	\$404,884.96
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,355,398.32

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	17 DE JULIO DEL 2025 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

Demolición mecánica de pavimentación piedra ahogada en limo hasta 15 cm de espesor, sin recuperación Incluye: mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. M2	341.15	\$161.65
Demolición manual de banquetta de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estación de 20 m. M3	14.98	
Trazo y Nivelación.		
Trazo y nivelación con equipo topográfico en vialidades, sobre terreno inclinado, estableciendo ejes y referencias. Incluye: trabajos en sitio, estacas, mojoneras y bancos de nivel. M2	341.15	
Excavaciones y Acarreos.		
Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo C de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: fractura y demolición previa, extracción de material a pie en caja, control de taludes y sobre excavaciones por procedimiento. M3	68.23	
Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga. M3	102.35	
Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la demolición. Incluye: acarreo al 1er km y descarga. M3	22.47	
Terracerías.		
Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e Incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.M3	68.23	\$1,093.48
Riego de Impregnación con emulsion asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para Impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa. Incluye: preparación de la superficie. M2	341.15	
Arena para proteger el riego de Impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	M3	1.71
Pavimento.		
Losa de concreto hidráulico con f'c = 250 kg/cm², tiro directo, revenimiento 10 ± 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 19 mm, resistencia normal. Incluye: colado, vibrado, curado y limpieza. N-CTR-CAR-1-04-009/20.M3	51.17	
Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de firmes, pisos o capas de compresión. Incluye: dimensionamiento, cortes, silletas, traslapes y amarre con alambre. M2	341.15	
Corte con disco de 3 a 5 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico. Incluye: trazo, guía y limpieza. M	140.50	
Sistema de calafateo de juntas de 5 mm de ancho y 8 mm de profundidad a base de sellador de poliuretano de línea SIKAFLEX AT" en color gris o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: preparación y limpieza de la superficie. ML	140.50	\$67.31
Acabado rayado sobre concreto hidráulico. Incluye: trazo, delimitación de la superficie y limpieza. M2	341.15	
Guarnición y Guardalosa.		
Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo. M2	38.59	

7

Serafin Torres A

Pedro Guerrero A

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPañIA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	4191-01272-3	14/05/2025	SEGUN CONTRATO
ANTICIPO	4191-01269-7	14/05/2025	SEGUN CONTRATO
VICIOS OCULTOS		<	UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO)	12 DE JUNIO DE 2025	15/05/25 AL 12/06/2	\$817,648.56
2 (DOS FINIQUITO)	17 DE JULIO DE 2025	11/06/2025 AL 14/06/25	\$537,749.76
TOTAL =			\$1,355,398.32

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/JR33-FI/25-01 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.


10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

11.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO


Jerécuaro, Gto.
 Unidos somos imperdibles
 H. Ayuntamiento 2024-2027
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
 ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES


Pedro Guerrero A.
 SUPERVISOR DE OBRA
 ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR.


Serafin Torres A.
 CONTRATISTA (APODERADA LEGAL)
 C. SERAFIN TORRES AGUILAR.