



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

TOTAL ☒PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA: "Construcción de Pavimentación en el Municipio de Jerécuaro, Gto; en la Localidad Jerécuaro, en la colonia Centro, en las calles Primera y Segunda de los Mezquites"

MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPÍOS.:

GTO-SOP/PUC-4360-2018

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI-QEMC/25-08					
IMPORTE CONTRATADO \$	\$					2,141,216.25
IMPORTE AMPLIACION \$	\$					109,537.51
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$					-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$					2,250,753.76
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	20	DE	JUNIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	17	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
FECHA DE INICIO REAL	DEL	20	DE	JUNIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A	N/A
EN OFICIO No.	875/25	DEL	18	DE	SEPTIEMBRE	2025
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN		DEL	26	DE	SEPTIEMBRE	2025

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN26-sep-25
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO BEATRIZ ZACAPALA

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

RESIDENTE:

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI-QEMC/25-08

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

TOTAL ☒PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

La obra consiste en trabajos preliminares de trazo, nivelación y señalización, incluyendo la colocación de letrero informativo y renivelación de pozos de visita. Se realizarán trabajos de terracería como excavaciones, acarreo y compactación de terreno, así como la construcción de capa base hidráulica. Se contempla el corte y construcción de pavimento de concreto hidráulico con acabado rayado, armado con malla electrosoldada y sistema de calafateo. Además, se construirán banquetas y guarniciones con concreto armado y acabado escobillado, así como pintura para tráfico. En el rubro de agua potable, se incluye la reparación de tomas domiciliarias, instalación de tubería de PVC, pruebas hidrostáticas, registros sanitarios y válvulas de compuerta.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

LA EXCAVACION SE MODIFICO DEVIDO A LOS NIVELES DE LA RASANTE DE LOS ACCESOS DE LAS VIVIENDAS ESTO PARA NO QUEDAR ARRIBA DE ESE NIVEL CON EL ARROYO TERMINADO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

7.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	viernes, 20 de junio de 2025	A domingo, 20 de julio de 2025 \$ 418,664.71
02 DOS (NORMAL)	lunes, 21 de julio de 2025	A miércoles, 20 de agosto de 2025 \$ 1,062,283.77
03 TRES (NORMAL)	jueves, 21 de agosto de 2025	A viernes, 29 de agosto de 2025 \$ 500,454.58
04 CUATRO (FINIQUITO)	sábado, 30 de agosto de 2025	A martes, 16 de septiembre de 2025 \$ 269,350.70
CONTRATADO		\$ 2,141,216.25
AMPLIACIÓN		\$ 109,537.51
TOTAL		\$ 2,250,753.76
EJERCIDO		\$ 2,250,753.76
SALDO A CANCELAR		\$ -

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO	DEL	DE	DE	VALOR
FIANZA No. 1969-03533-9	DEL	19 DE JUNIO	DE 2025	\$214,121.63
NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE S.V.				
ANTICIPO	DEL	19 DE JUNIO	DE 2025	\$642,364.87
FIANZA No. 1969-03532-2	DEL	19 DE JUNIO	DE 2025	\$642,364.87
NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE S.V.				
VICIOS OCULTOS	DEL	26 DE SEPTIEMBRE	DE 2025	\$225,075.38
FIANZA No. 1969-03549-2	DEL	26 DE SEPTIEMBRE	DE 2025	\$225,075.38
NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE S.V.				

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES



**EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**

Jerécuaro, Gto.

Unidos somos imparciales
H. Ayuntamiento 2024-2027

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparciales
H. Ayuntamiento 2024-2027
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. ALBERTO BEATRIZ ZACAPALA

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS
RESIDENTE:
7820343