



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EN CALLE DE ACCESO"
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/25-11
CONTRATISTA:	C. JAIME GUERRERO GARDUNO
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	14 de julio de 2025
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	18 de noviembre de 2025
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	14 de julio de 2025
FECHA TERMINACION REAL:	1 de septiembre de 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$5,321,759.35
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$5,321,759.35

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	CALLE ACCESO SAN LUCAS
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 10:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE ARROYO Y GUARDALOSAS; RETIRO DE ASFALTO EXISTENTE; ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL A 20 CM DE PROFUNDIDAD; RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION Y POREO CON ARENA; LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10/0, CON ACABADO ESCOBILLADO, CORTE CON DISCO DE 3 A 5 CM DE PROFUNDIDAD, JUNTA EN CONCRETO; CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETO; CONSTRUCCION DE GUARDALOSAS DE 20X40 CM F'C=200 KG/CM2.; SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-33 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16; REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ALTERNO PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO DE 1 M DE DESARROLLO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2.; LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.80X1.20 M CON MARCOS Y SOPORTES DE 2.50 M DE ALTURA A BASE DE PTR CALIBRE 14 DE 2"X2" Y TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑIA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10326-04715-9	4 de julio de 2025	SEGUN CONTRATO
ANTICIPO	10326-04714-6	4 de julio de 2025	SEGUN CONTRATO
VICIOS OCULTOS	10326-04823-1	5 de septiembre de 2025	UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS





# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



NINGUNA

#### 7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO) NORMAL	18/07/2025	14/07/25 AL 18/07/25	\$2,611,834.63
2 (DOS) NORMAL	07/08/2025	18/07/25 AL 07/08/25	\$2,408,232.47
3 (TRES) FINIQUITO	01/09/2025	07/08/25 AL 01/09/25	\$301,692.25
			\$0.00
TOTAL =			\$5,321,759.35
SALDO A CANCELAR =			\$0.00

#### 8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA


#### 9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/J/R33-FI/25-11 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

#### 10.- OBSERVACIONES


SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

#### NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Jerécuaro, Gto.  
H. Ayuntamiento 2024-2027  
ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES

  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

  
C. JAIME GUERRERO GARDUÑO  
CONTRATISTA

  
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
CONTADORIA MUNICIPAL (EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA)  
Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos impulso  
H. Ayuntamiento 2024-2027  
ING. RICARDO AVILA GARCIA