



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE VALLECILLO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA"
MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOS.: GTO-SOP/PUC-4001-2017

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/25-12					
IMPORTE CONTRATADO \$	\$					4,668,297.70
IMPORTE AMPLIACION \$	\$					427,332.20
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$					-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$					4,668,297.70
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	8	DE	JULIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	5	DE	OCTUBRE	DE	2025
FECHA DE INICIO REAL	DEL	8	DE	JULIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	26	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA.	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No. HOR/001	DEL	29	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	6	DE	OCTUBRE	DE	2025

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

09-oct-25
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. GABRIEL GARDUÑO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE:

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS

ARQ. JOSE LUIS CORDOBA RODRIGUEZ

Heriberto ortega rivas
Jose Luis Cordoba Rodriguez

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJR33-FI/25-12

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El catálogo de obra describe un proyecto integral que inicia con la preparación del terreno, incluyendo excavaciones de corte, la compactación del suelo al 95%, y la formación de sub-bases y bases hidráulicas. Posteriormente, se realizan los trabajos de pavimentación, que consisten en un riego de impregnación con emulsiones asfálticas, la colocación de una carpeta asfáltica en caliente, y la construcción de cunetas de concreto hidráulico. Para la seguridad y circulación, se contempla la instalación de una variedad de señalizaciones y dispositivos, como marcas en el pavimento para orillas y topes, rayas separadoras de carriles, y diversas señales informativas y preventivas en lámina montadas sobre postes. Finalmente, el proyecto incluye trabajos complementarios como la instalación de un letrero informativo de la obra y conceptos fuera de catálogo para la instalación de un sistema de drenaje pluvial, que abarca el suministro de tuberías de PVC y PEAD.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

conceptos fuera de catálogo para la instalación de un sistema de drenaje pluvial y línea de agua, que abarca el suministro de tuberías de PVC y PEAD.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

7.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO		PERIODO		IMPORTE
01 (NORMAL)	martes, 8 de julio de 2025	A	viernes, 8 de agosto de 2025	\$ 1,951,199.18
02 (NORMAL)	sábado, 9 de agosto de 2025	A	viernes, 22 de agosto de 2025	\$ 1,725,120.59
03 TRES (NORMAL)	sábado, 23 de agosto de 2025		lunes, 8 de septiembre de 2025	\$ 470,654.47
04 CUATRO (FINQUITO)	martes, 9 de septiembre de 2025	A	viernes, 26 de septiembre de 2025	\$ 521,323.46
CONTRATADO				\$ 4,240,965.50
AMPLIACIÓN				\$ 427,332.20
TOTAL				\$ 4,668,297.70
EJERCIDO				\$ 4,668,297.70
SALDO A CANCELAR				\$ -

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO								
FIANZA No.	4433-04568-1	DEL	7	DE	JULIO	DE 2025	VALOR	\$424,096.55
NOM. DE AFIANZADORA:		ASEGURADORA ASERTA, S.A DE S.V.						
ANTICIPO								
FIANZA No.	4433-04567-6	DEL	7	DE	JULIO	DE 2025	VALOR	\$1,272,289.65

Herbert ostese a

OPM-J2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

NOM. DE AFIANZADORA:

ASEGURADORA ASERTA, S.A DE S.V.

VICIOS OCULTOS

FIANZA No.

DEL

9

DE

OCTUBRE

DE

2025

VALOR

\$466,829.77

NOM. DE AFIANZADORA:

ASEGURADORA ASERTA, S.A DE S.V.



EVALUACIÓN

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ARQ. GABRIEL CARBONERO RIOS

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONOUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE LUIS CORDOBA RODRIGUEZ

1527367

RESIDENTE: