

OPMJ/2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.
LOCALIDAD LA MINA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA"

MUNICIPIO:

JERECUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOs.:

GTO-SOP/PUC-5170-2022

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/25-13				
IMPORTE CONTRATADO \$	\$				3,410,213.33
IMPORTE AMPLIACION \$	\$				156,944.73
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$				-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$				3,567,158.06
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	10	DE	7	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	7	DE	10	DE 2025
FECHA DE INICIO REAL	DEL	10	DE	7	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	22	DE	8	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	22	DE	8	DE 2025

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

29-ago-25
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA	
POR CONTRALORIA MUNICIPAL	
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	ARQ. RICARDO AVILA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. BRAULIO NICIO ALLENDE
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE LEGAL	C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA
RESIDENTE:	ING. CRISTIAN MIGUEL SOTO GALAN



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/25-13

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra consiste en la construcción de pavimento con empedrado y huella de concreto en la calle Lázaro Cárdenas, segunda etapa, ubicada en la localidad La Mina, municipio de Jerécuaro, Gto. El proyecto incluye trabajos de preliminares, terracerías, empedrado, guarniciones, banquetas, línea de agua y señalética, con una longitud total estimada de 267 metros lineales de arroyo vial.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

debido a que la longitud del tramo resulto ser menor y un área del punto los excedentes se originaron por ajustes necesarios en la obra. Se colocó arroyo adicional y las banquetas resultaron con mayores dimensiones a las previstas, incrementando los volúmenes ejecutados.

Asimismo, el corte se realizó en el ancho total y no solo en las rampas, para asegurar uniformidad y resistencia de la superficie. Finalmente, se efectuó un calafateo adicional en la junta central, indispensable para mejorar el sellado y prevenir deterioros.

Estos trabajos no considerados inicialmente fueron necesarios para garantizar la calidad y durabilidad de la obra. El concepto de empedrado de piedra brasa con mortero se ejecutó como un trabajo adicional no previsto en el catálogo original, derivado de la necesidad de proteger el arroyo colocado en la obra.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE. &

7.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO		PERIODO	IMPORTE	
01 UNO (NORMAL)	jueves, 10 de julio de 2025	A	martes, 22 de julio de 2025	\$ 1,003,427.86
02 DOS (NORMAL)	miércoles, 23 de julio de 2025	A	viernes, 8 de agosto de 2025	\$ 1,662,628.50
03 TRES (NORMAL)	sábado, 9 de agosto de 2025		miércoles, 20 de agosto de 2025	\$ 482,613.77
04 CUATRO (FINQUITO)	jueves, 21 de agosto de 2025	A	viernes, 22 de agosto de 2025	\$ 418,487.93
			CONTRATADO	\$ 3,410,213.33
			AMPLIACIÓN	\$ 156,944.73
			TOTAL	\$ 3,567,158.06
			EJERCIDO	\$ 3,567,158.06
			SALDO A CANCELAR	\$ -

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO									
FIANZA No.	4433-04574-6	DEL	8	DE	JULIO	DE	2025	VALOR	\$341,021.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.					
ANTICIPO						
FIANZA No.	4433-04573-1	DEL	8	DE	JULIO	DE 2025 VALOR \$1,023,064.00
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.					
VICIOS OCULTOS						
FIANZA No.		DEL	29	DE	8	DE 2025 VALOR \$356,715.81
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.					

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. BRAULIO NICO ALLENDE

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CRISTIAN MIGUEL SOTO GALAN
12453501
CEDULA:
RESIDENTE:

DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA