



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	Construcción de Pavimentación en el Municipio de Jerécuaro, Gto., en la Localidad Puruagua, en la Colonia Puruagua, la Calle de los Pirules, Con Concreto Hidraulico.
CONTRATO:	OPJR33-FI-QEMC/25-15
CONTRATISTA:	C. SERAFIN TORRES AGUILAR
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	17 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	17 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION REAL:	23 DE AGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$1,121,094.00
IMPORTE AMPLIACION	\$49,644.27
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,170,738.27

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	29 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

TERRACERIAS
TRAZO Y NIVELACION, LETRERO INFORMATIVO.
ACARREOS
EXCAVACION CON EQUIPO EN CAJA, ACARREO, COMPACTACION DE
TERRENO NATURAL Y CAPA DE BASE HIDRAULICA.
PAVIMENTO
CORTE CON DISCO, CABADO RAYADO, BOYAS, MALLA ELECTROSOLDADA Y
LOSA DE CONCRETO.
BANQUETAS Y GUARNICIONES
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, GUARNICION, PINTURA, RELLENO Y
BANQUETA DE 10cm.
DRENAJE
EXCAVACION, POZO DE VISITA, BROCAL, REGISTRO, TUBO DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, SILLETA Y PLANTILLA.
AGUA POTABLE
REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS,ERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACIO ,
LETRERO INFORMATIVO

Serafin Torres A

Pedro Guerrero A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRA PUBLICA ACTA DE REVISION FISICA DE OBRA



OBRA:	Construcción de Pavimentación en el Municipio de Jerécuaro, Gto., en la Localidad Puruagua, en la Colonia Puruagua, la Calle de los Pirules, Con Concreto Hidraulico.
LUGAR:	JERECUARO, GTO.
CONTRATO:	OPJ/R33-FI-QEMC/25-15
CONTRATISTA:	C. SERAFIN TORRES AGUILAR
FECHA INICIO REAL:	17 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION REAL:	23 DE AGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$1,121,094.00

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	29 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

TERRACERIAS
TRAZO Y NIVELACION, LETRERO INFORMATIVO.
ACARREOS
EXCAVACION CON EQUIPO EN CAJA, ACARREO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y CAPA DE BASE HIDRAULICA.
PAVIMENTO
CORTE CON DISCO, CABADO RAYADO, BOYAS, MALLA ELECTROSOLDADA Y LOSA DE CONCRETO.
BANQUETAS Y GUARNICIONES
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, GUARNICION, PINTURA, RELLENO Y BANQUETA DE 10cm.
DRENAJE
EXCAVACION, POZO DE VISITA, BROCAL, REGISTRO, TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO, SILLETA Y PLANTILLA.
AGUA POTABLE
REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS,ERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACIO , LETRERO INFORMATIVO

4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

5.- NOTAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,121,094.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$336,328.20
IMPORTE ESTIMADO	\$1,121,094.00
IMPORTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$14,231.19
IMPORTE EXCEDENTES	\$55,765.77
IMPORTE BAJAS	\$21,052.69
IMPORTE DE SANCION	\$0.00
IMPORTE DE REINTEGRO	\$0.00
IMPORTE NETO	\$1,170,038.27



CONTRALORIA MUNICIPAL
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA.

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

EVALUACION
Y CONTROL
DE OBRA
PUBLICA

Pedro Guerrero A.

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR.

Serafin Torres A.

CONTRATISTA

C. SERAFIN TORRES AGUILAR.

