



**Jerécuaro
Guanajuato**
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



ICMA

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA:

"Construcción de Pavimentación en el Municipio de Jerécuaro, Gto; en la Localidad Jiménez, en la calle Francisco I. Madero"

MUNICIPIO:

JERECUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOs.:

GTO-SOP/PUC-4710-2019

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:

OPJ/R33-FI/25-25

IMPORTE CONTRATADO \$		\$			1,377,571.89
IMPORTE A CANCELAR \$		\$			0.01
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$		\$			-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$		\$			1,377,571.88
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	6	DE	OCTUBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	19	DE	NOVIEMBRE	DE 2025
FECHA DE INICIO REAL	DEL	6	DE	OCTUBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	5	DE	NOVIEMBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL		DE		DE

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JIMÉNEZ, JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

19-nov-25
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO



**Jerécuaro
Guanajuato**
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



ICMA

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/25-25

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

984.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES, 344 M3 DE EXCAVACION CON EQUIPO EN CAJA, 984 M2 DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, 196.8 M3 DE CAPA SUB BASE COMPACTADA AL 100%, 322M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO, 984 M2 DE ACABADO RAYADO SOBRE PAVIMENTO, 0.80 M3 DE CONCRETO PARA FORMACION DE TOPE, 984 M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10, 147.60 M3 DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO CON F' C=250KG/CM2 CON ESPESOR DE 15 CM, 322 M DE SISTEMA DE CALAFATEO EN JUNTAS, 49.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION PARA GUARDALOSAS, 12.41 M3 DE EXCAVACION MANUAL EN AREA DE GUARDALOSAS, 49.65 M2 DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN AREA DE GUARDALOSAS Y 331 M DE GUARDALOSA DE CONCRETOHIDRAULICO CON F' C= 250 KG/CM2 CON SECCION DE 15X40.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

SE REALIZARON AJUSTES EN EL TRAZO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE POSTES DE CONCRETO DE CFE

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

7.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO) NORMAL	lunes, 6 de octubre de 2025	A martes, 28 de octubre de 2025 \$ 1,331,666.16
02 (DOS) FINIQUITO	miércoles, 29 de octubre de 2025	A miércoles, 5 de noviembre de 2025 \$ 45,905.72
		A \$ -
	CONTRATADO	\$ 1,377,571.89
	AMPLIACIÓN	\$ -
	TOTAL	\$ 1,377,571.89
	EJERCIDO	\$ 1,377,571.88
	SALDO A CANCELAR	\$ 0.01

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO



**Jerécuaro
Guanajuato**
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



ICMA

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

FIANZA No.	4191-01374-0	DEL	1	DE	OCTUBRE	DE	2025	VALOR	\$ 137,757.18
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.								
ANTICIPO									
FIANZA No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A	VALOR	
NOM. DE AFIANZADORA:	N/A								
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.		DEL	19	DE	NOVIEMBRE	DE	2025	VALOR	\$ 137,357.18
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.								

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



**EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA**

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES

Jerécuaro, Gto.
H. Ayuntamiento 2024-2027

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

OBRA PÚBLICA

EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEBEGRINO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL