



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO., EN LA LOCALIDAD JERECUARO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR"		
CONTRATO:	OPJR33-QEMC/25-28		
CONTRATISTA:	C. JAIME GUERRERO GARDUNO		
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	8 de octubre de 2025		
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	6 de diciembre de 2025		
PRORROGA:			
FECHA INICIO REAL:	8 de octubre de 2025		
FECHA TERMINACION REAL:	5 de noviembre de 2025		
IMPORTE CONTRATADO	\$785,584.89		
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00		
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$785,584.89		

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	CALLE HEORICO COLEGIO MILITAR
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 10:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE ARROYO; DEMOLICION DE AREAS DE CONCRETO; EXCAVACION EN CAJA DE MATERIAL TIPO "B"; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 95%; CONFORMACION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO; CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO DE ARROYO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO RAYADO Y CORTES EN CONCRETO PARA FORMAR JUNTAS A CADA 3 METRSOC ON CALAFATEO A BASE DE SELLADORA DE POLIURETANO; RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON REPOSICION DE BROCAL Y TAPA; PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS VISUALES; REPARACION DE UNA TOMA DOMICILIARIA; CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR; LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10326-04912-6	6 de octubre de 2025	SEGÚN CONTRATO
ANTICIPO	10326-04911-1	6 de octubre de 2025	SEGÚN CONTRATO
VICIOS OCULTOS	10326-05022-5	18 de noviembre de 2025	UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

21

[Handwritten signatures]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO) NORMAL	20/10/2025	08/10/25 AL 20/10/25	\$641,641.29
2 (DOS) FINIQUITO	05/11/2025	20/10/25 AL 05/11/25	\$143,943.60
			\$0.00
TOTAL =			\$785,584.89
SALDO A CANCELAR =			\$0.00

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA


9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OPJ/R33-FI-QEMC/25-28 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DE
ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES
Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027
OBRA PUBLICA


SUPERVISOR DE OBRA
ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

C. JAIME GUERRERO GARDUÑO
CONTRATISTA


Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027
EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA
CONTRALORIA MUNICIPAL (EVALUACION Y CONTROL DE OBRA)
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA