



Jerécuaro
Guanajuato

LIC. BERNARDO MARTÍNEZ MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL.
JERECUARO, GTO.
PRESENTE.-

Unidad

NÚMERO DE OFICIO: 246/25

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 035/2025

ASUNTO: INVITACIÓN

TIPO DE INFORMACIÓN: PÚBLICA

CON ATENCIÓN A:
ARQ. RICARDO ÁVILA GARCÍA
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

El que suscribe **ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES** **DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA**
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO, me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer
referencia a la Obra:

**"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARÍN EN EL
MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO."**

en la Comunidad de	JERECUARO, GTO.	de este municipio, amparada bajo
Número de contrato	OPJ/R33-FI/25-35	y con el Fondo I Ramo 33 dentro
Al respecto se notifica se hará la recepción física de esta obra, por tal motivo se le hace una atenta invitación a estar presente en la oficina de esta dirección de Obra Pública para trasladarnos a la obra.		
el día	14/11/2025	a las 12:00:00 p. m.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

C.c.p. : Archivo.

Jerécuaro, Gto., a viernes, 7 de noviembre de 2025

 Fray Ángel Juárez No 32
Col. Centro - C.P. 38540

 (421) 100 00 93
(421) 100 00 94

 www.jerecuaro.gob.mx
@JerecuaroGto
@gob.jerecuaro



LIC. BERNARDO MARTÍNEZ MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL.
JERECUARO, GTO.
PRESENTE.-

Unidos
NUMERO DE OFICIO: 246/2025
NUMERO DE EXPEDIENTE: 035/2025
Jerécuaro, Gto. 26, 27
ASUNTO: INVITACION
TIPO DE INFORMACIÓN: PÚBLICA

CON ATENCION A:
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

El que suscribe **ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES** **DIRECTOR DE OBRA PUBLICA**
DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GUANAJUATO, me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer
referencia a la Obra:

**"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL
MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO."**

en la Comunidad de **JERECUARO, GTO.** de este municipio, amparada bajo
Numero de contrato **OPJ/R33-FI/25-35** y con el Fondo I Ramo 33 dentro
Al respecto se notifica se hará la recepción física de esta obra, por tal motivo se le hace una atenta invitación a estar
presente en la oficina de esta dirección de Obra Pública para trasladarnos a la obra.

el día **14/11/2025** a las **12:00:00 p. m.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN
DE
OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

C.c.p. : Archivo.

Jerécuaro, Gto., a **viernes, 7 de noviembre de 2025**

Fray Angel Juárez No.32
Col. Centro - C.P. 38540

(421) 100 00 93
(421) 100 00 94

www.jerecuaro.gob.mx
@JerecuaroGto
@gob.jerecuaro



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO."
MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOs.: GTO-SOP/PUC-4360-2018

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/25-35				
IMPORTE CONTRATADO \$	\$				598,401.14
IMPORTE AMPLIACION \$	\$				1,545.52
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$				-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$				599,946.66
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	20	DE	OCTUBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	19	DE	DICIEMBRE	DE 2025
FECHA DE INICIO REAL	DEL	20	DE	OCTUBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	6	DE	NOVIEMBRE	DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	14	DE	NOVIEMBRE	DE 2025
EN OFICIO No. SATI/0012	DEL	7	DE	NOVIEMBRE	DE 2025

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

14-nov-25
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA	
POR CONTRALORIA MUNICIPAL	
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	ARQ. RICARDO AVILA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. BRAULIO NICIO ALLENDE
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE LEGAL	C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON
RESIDENTE:	ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/25-35

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El proyecto abarca la construcción de un sistema de drenaje, incluyendo la instalación de una boca de visita y un pozo de visita cónico con cimentación de concreto. Se realizarán trabajos de excavación, nivelación y compactación del terreno. El sistema de drenaje contempla la instalación de tubería y accesorios de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (15 cm, 160 mm y 200 mm), así como la construcción de registros sanitarios y un biodigestor de 10,000 litros. Todas las instalaciones serán sometidas a pruebas hidrostáticas para garantizar su hermeticidad. Adicionalmente, se incluye el acarreo de materiales, el relleno de zanjas y la fabricación e instalación de un letrero informativo para la obra.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

variación en los volúmenes contratados

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

7.-RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	lunes, 20 de octubre de 2025	A martes, 28 de octubre de 2025 \$ 509,048.79
02 DOS (FINIQUITO)	miércoles, 29 de octubre de 2025	A jueves, 6 de noviembre de 2025 \$ 90,897.87
	CONTRATADO	\$ 598,401.14
	AMPLIACIÓN	\$ 1,545.52
	TOTAL	\$ 599,946.66
	EJERCIDO	\$ 599,946.66
	SALDO A CANCELAR	\$ 1,545.52

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO							
FIANZA No.	1619-03558-4	DEL	15	DE	OCTUBRE	DE	2025 VALOR \$59,840.11
NOM. DE AFIANZADORA:							ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V
ANTICIPO							
FIANZA No.	1619-03557-5	DEL	14	DE	OCTUBRE	DE	2025 VALOR \$179,520.34
NOM. DE AFIANZADORA:							ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL☒

PARCIAL☐

ACTA TOTAL

VICIOS OCULTOS

FIANZA No. 1969-03565-8 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 VALOR \$59,840.11

NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

11.-OBSERVACIONES

Se dio un monto sin cobrar ya cancelado por lo que se cerró al monto contratado esto debido a que hubo movimiento en los volúmenes contratados

Jerécuaro Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. BRAULIO NICH ALLENDE



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. SALVADOR TUNAJERO MONDRAGON

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

7820343

RESIDENTE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

X

PARCIAL

ACTA DE ENTREGA FISICA

1.- ANTECEDENTES

OBRA:

"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO."

LUGAR:

JERECUARO, GTO.

CONTRATO:

OPJR33-FI/25-35

CONTRATISTA:

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

FECHA INICIO REAL:

20/10/2025

FECHA TERMINACION REAL:

06/11/2025

IMPORTE CONTRATADO

\$598,401.14

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:

JERECUARO, GTO.

HORA Y FECHA DE RECEPCION:

viernes, 14 de noviembre de 2025

12:00:00 p. m.

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

El proyecto abarca la construcción de un sistema de drenaje, incluyendo la instalación de una boca de visita y un pozo de visita cónico con cimentación de concreto. Se realizarán trabajos de excavación, nivelación y compactación del terreno. El sistema de drenaje contempla la instalación de tubería y accesorios de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (15 cm, 160 mm y 200 mm), así como la construcción de registros sanitarios y un biodigestor de 10,000 litros. Todas las instalaciones serán sometidas a pruebas hidrostáticas para garantizar su hermeticidad. Adicionalmente, se incluye el acarreo de materiales, el relleno de zanjas y la fabricación e instalación de un letrero informativo para la obra.

4.- OBSERVACIONES

se dejó un monto sin cobrar y/o cancelar para poder cerrar al monto contratado esto debido a que hubo movimiento en los volúmenes contratados

5.- NOTAS



Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027


IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$598,401.14
IMPORTE DE ANTICIPO	\$179,520.34
IMPORTE EVALUACIÓN	\$599,946.66
IMPORTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$0.00
IMPORTE EXCEDENTES	\$17,156.15
IMPORTE BAJAS	\$17,156.15
IMPORTE DE SANCION	\$0.00
IMPORTE A CANCELAR	\$1,549.50
IMPORTE NETO	\$598,401.14

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

PUBLICA
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. BRAULIO NICO ALLENDE



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA
Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

7820343
RESIDENTE:



OPM/JE-GTO-25-35

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

TOTAL



PARCIAL



ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:	"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL MUNICIPIO DE JEREQUARO, GTO."
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPLOS.:	GTO-SOP/PUC-4360-2018

ANTECEDENTES

CONTRATO:	DPJ/R33-FI/25-35	FECHA DE FIRMA:	viernes, 14 de noviembre de 2025
MONTO CONTRATADO	\$ 598,401.14	AMPLIACIÓN	\$ 1,546.60
MONTO TOTAL EJECUTADO	\$ 599,946.60		

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	lunes, 20 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	viernes, 19 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO REAL	lunes, 20 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	viernes, 14 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	N/A
EN OFICIO No.	N/A

CONVENIOS MODIFICATORIOS	1	COSTO Y VOLUMEN
--------------------------	---	-----------------

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE:

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

ING. BRAULIO NICIO ALLENDE

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

ARD. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.

QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	lunes, 20 de octubre de 2025 A martes, 28 de octubre de 2025	\$ 509,048.79
02 DOS (FINIQUITO)	miércoles, 29 de octubre de 2025 A jueves, 6 de noviembre de 2025	\$ 90,897.87
	A	\$
	TOTAL	\$ 599,946.66
	CONTRATADO	\$ 598,401.14
	AMPLIACIÓN	\$ 1,545.52
	EJERCIDO	\$ 599,946.66
	SALDO A CANCELAR	\$ 1,545.52

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

[Signature]

OPM/JE-GTO-25-35

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

☒

PARCIAL

☐

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

El proyecto abarca la construcción de un sistema de drenaje, incluyendo la instalación de una boca de visita y un pozo de visita cónico con cimentación de concreto. Se realizarán trabajos de excavación, nivelación y compactación del terreno. El sistema de drenaje contempla la instalación de tubería y accesorios de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (15 cm, 160 mm y 200 mm), así como la construcción de registros sanitarios y un biodigestor de 10,000 litros. Todas las instalaciones serán sometidas a pruebas hidrostáticas para garantizar su hermeticidad. Adicionalmente, se incluye el acarreo de materiales, el relleno de zanjas y la fabricación e instalación de un letrero informativo para la obra.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

FIANZA No.	1619-03558-4	DEL	15	DE	OCTUBRE	DE	2025	VALOR	\$59,840.11
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V								
CUMPLIMIENTO									
FIANZA No.	1619-03557-5	DEL	14	DE	OCTUBRE	DE	2025	VALOR	\$179,520.34
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V								
ANTICIPO									
FIANZA No.	1969-03565-8	DEL	14	DE	NOVIEMBRE	DE	2025	VALOR	\$59,840.11
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE S.V								
VICIOS OCULTOS									

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

viernes, 14 de noviembre de 2025

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. BRAULIO VICIO ALLENDE

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



ING. HUGO SERVANDO ROMQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

7820343

RESIDENTE:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

TOTAL

X

PARCIAL

ACTA FINIQUITO

1.- ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, SALIDA AL CLARIN EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO."
LUGAR:	JERECUARO, GTO.
CONTRATO:	OPJ/R33-FI25-35
CONTRATISTA:	C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON
RESIDENTE:	ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS

2.- ESTIMACIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$599,946.66
IMPORTE TOTAL DE ESCALATORIAS	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO	\$179,520.34
ANTICIPO AMORTIZADO	\$179,520.34
RETENCIONES EFECTUADAS	\$0.00
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00
SUPERV. EXT. 2.5%	\$0.00
ISVCO 0.5%	\$0.00
ESTUDIO Y PROYECTO 1%	\$0.00
LAB Y C.C. 1%	\$0.00
TOTAL PAGADO	\$599,946.66

3.- ADEUDOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTOS DE:

ANTICIPOS OTORGADOS	\$179,520.34
AMORTIZACION	\$179,520.34
ANTICIPO NO AMORTIZADO	\$0.00
IMP. DE MAT. ENTREGADOS POR PRESIDENCIA	\$0.00
IMPORTE DE MATERIALES DESCONTADOS	\$0.00
IMP. DE MAT. PENDIENTES A DESCONTAR	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DESCONTADO	\$0.00
IMP. POR ARREN. PENDIENTE A DESCONTAR	\$0.00
OTROS (ESPECIFIQUE)	\$0.00
IMPORTE DE CARGO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$0.00

4.- SALDO A FAVOR

IMPORTE CONTRATADO	\$598,401.14
IMPORTE ESTIMADO	\$599,946.66



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

TOTAL

X

PARCIAL

ACTA FINIQUITO

IMPORTE SLADO A FAVOR HA CANCELAR

\$1,545.52

5.- OBSERVACIONES

se dejo un monto sin cobrar y/o cancelar para poder cerrar al monto contratado esto debido aque hubo movimiento en los volúmenes contratados



Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PUBLICA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR
ING. BRAILIO NICIO ALLENDE



Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

DIRECCIÓN

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA DE
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA
C. SALVADOR TINAJERO MONDRAGON

ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ CONTRERAS
7820343
RESIDENTE: