



**Jerécuaro  
Guanajuato**  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO,  
GTO. 2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**



**ICMA**

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL

X

PARCIAL

**ACTA FINIQUITO**

**1.- ANTECEDENTES**

OBRA:

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA R.G.D. EN CALLEJÓN CERRADA DEL CHABACANO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO"

LUGAR:

JERECUARO

CONTRATO:

OPJR33-FI/25-45

CONTRATISTA:

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO

**2.- ESTIMACIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES | \$600,000.00 |
| IMPORTE TOTAL DE ESCALATORIAS | \$0.00       |
| IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO     | \$0.00       |
| ANTICIPO AMORTIZADO           | \$0.00       |
| RETENCIONES EFECTUADAS        | \$0.00       |
| I.C.I.C. 0.2%                 | \$0.00       |
| SUPERV. EXT. 2.5%             | \$0.00       |
| ISVCO 0.5%                    | \$0.00       |
| ESTUDIO Y PROYECTO 1%         | \$0.00       |
| LAB Y C.C. 1%                 | \$0.00       |
| TOTAL PAGADO                  | \$600,000.00 |

**3.- ADEUDOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTOS DE:**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| ANTICIPOS OTORGADOS                     | \$0.00 |
| AMORTIZACION                            | \$0.00 |
| ANTICIPO NO AMORTIZADO                  | \$0.00 |
| IMP. DE MAT. ENTREGADOS POR PRESIDENCIA | \$0.00 |
| IMPORTE DE MATERIALES DESCONTADOS       | \$0.00 |
| IMP. DE MAT. PENDIENTES A DESCONTAR     | \$0.00 |
| IMP. POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA    | \$0.00 |
| IMP. POR ARRENDAMIENTO DESCONTADO       | \$0.00 |
| IMP. POR ARREN. PENDIENTE A DESCONTAR   | \$0.00 |
| OTROS (ESPECIFIQUE)                     | \$0.00 |
| IMPORTE DE CARGO                        | \$0.00 |
| MONTO TOTAL                             | \$0.00 |

R



**Jerécuaro  
Guanajuato**  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO,  
GTO. 2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**



**ICMA**

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL

☒

PARCIAL

☐

**ACTA FINIQUITO**

**4.- SALDO A FAVOR**

IMPORTE CONTRATADO

\$600,000.00

IMPORTE ESTIMADO

\$600,000.00

IMPORTE DE AMPLIACION

\$0.00

**5.- OBSERVACIONES**

NINGUNA

EL PRESENTE FINIQUITO SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE JERECUARO, GTO. A

jueves, 18 de diciembre de 2025



**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables


**EVALUACIÓN  
Y CONTROL  
DE OBRA  
PÚBLICA**

**POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
PÚBLICA**

**ARQ. RICARDO AVILA GARCIA**

**SUPERVISOR**

**ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ**



**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**DIRECCIÓN  
DE**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**EMPRESA CONSTRUCTORA**

**ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA TOTAL

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA R.G.D. EN CALLEJÓN CERRADA DEL CHABACANO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.  
MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.  
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPÍOS.: GTO-SOP/PUC-4710-2019

1.-ANTECEDENTES

|                                           |                  |     |    |     |            |
|-------------------------------------------|------------------|-----|----|-----|------------|
| CONTRATO No.:                             | OPJ/R33-FI/25-45 |     |    |     |            |
| IMPORTE CONTRATADO \$                     | \$               |     |    |     | 600,000.00 |
| IMPORTE DE AMPLIACION \$                  | \$               |     |    |     | -          |
| IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$               | \$               |     |    |     | -          |
| IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$                | \$               |     |    |     | 600,000.00 |
| FECHA DE INICIACIÓN                       | DEL              | 18  | DE | NOV | DE 2025    |
| FECHA DE TERMINACIÓN                      | DEL              | 16  | DE | ENE | DE 2026    |
| FECHA DE INICIO REAL                      | DEL              | 18  | DE | NOV | DE 2025    |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL                 | DEL              | 11  | DE | DIC | DE 2025    |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.  | DEL              | N/A | DE | N/A | DE N/A     |
| EN OFICIO No. N/A                         | DEL              | N/A | DE | N/A | DE N/A     |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA       |                  | N/A | DE | N/A | DE N/A     |
| EN OFICIO No. N/A                         | DEL              | N/A | DE | N/A | DE N/A     |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN | DEL              |     | DE |     | DE         |

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

JERECUARO, GTO.  
LUGAR DE RECEPCIÓN

18-dic-25  
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO





**Jerécuaro  
Guanajuato**  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**  
**2024-2027**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**ICMA**

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

**ACTA TOTAL**

**4.-MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/25-45

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTACIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

**5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750; 1 TORRE METALICA DE 12 M; 10 ESTRUCTURAS R3; 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 2,12 RETENIDAS DE BANQUETA, 1 RETENIDA SENCILLA ANCLA, 2 BAJANTES DE TIERRA NORMAL, 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W, 4 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA**

NINGUNA


ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**7.-RELACION DE ESTIMACIONES**

| NUMERO             | PERIODO                         | IMPORTE                         |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 UNO (FINIQUITO) | martes, 18 de noviembre de 2025 | A                               |
|                    |                                 | jueves, 11 de diciembre de 2025 |
|                    |                                 | \$ 600,000.00                   |
|                    |                                 |                                 |
|                    |                                 |                                 |
|                    |                                 |                                 |
|                    | CONTRATADO                      | \$ 600,000.00                   |
|                    | AMPLIACIÓN                      | \$ -                            |
|                    | TOTAL                           | \$ 600,000.00                   |
|                    | EJERCIDO                        | \$ 600,000.00                   |
|                    | SALDO A CANCELAR                | \$ -                            |

**8.-SANCIONES**

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO



**Jerécuaro  
Guanajuato**  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**ICMA**

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

**ACTA TOTAL**

**9.-GARANTIAS**

**GUMPLIMIENTO**

|                      |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
|----------------------|--------------|-----|----|----|-----------|----|------|-------|----|-----------|
| FIANZA No.           | 4191-01406-8 | DEL | 14 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2025 | VALOR | \$ | 60,000.00 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| ANTICIPO             |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| FIANZA No.           | N/A          | DEL |    | DE | N/A       | DE | N/A  | VALOR |    |           |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| VICIOS OCULTOS       |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| FIANZA No.           | 4191-01431-0 | DEL | 18 | DE | DIC       | DE | 2025 | VALOR | \$ | 60,000.00 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |

**10.-RECEPCION**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

**EVALUACIÓN  
Y CONTROL  
DE OBRA  
PÚBLICA**

**11.-OBSERVACIONES**

SIN OBSERVACIONES

**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUGO SERVANDO BONQUILLO MORALES

**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO  
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL

X

PARCIAL

ACTA DE ENTREGA FÍSICA

1.- ANTECEDENTES

OBRA:

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA R.G.D. EN CALLEJÓN CERRADA DEL CHABACANO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO"

LUGAR:

JERECUARO

CONTRATO:

OPJIR33-FI/25-45

CONTRATISTA:

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO

FECHA INICIO REAL:

18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA TERMINACIÓN REAL:

11 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE CONTRATADO

\$600,000.00

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN:

JERECUARO, GTO.

HORA Y FECHA DE RECEPCIÓN:

MIÉRCOLES, 18 de diciembre de 2025

12:00:00 p. m.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750; 1 TORRE METÁLICA DE 12 M; 10 ESTRUCTURAS R3; 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 2,12 RETENIDAS DE BANQUETA, 1 RETENIDA SENCILLA ANCLA, 2 BAJANTES DE TIERRA NORMAL, 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W, 4 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

5.- NOTAS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO            | \$600,000.00 |
| IMPORTE DE ANTICIPO                 | \$0.00       |
| IMPORTE ESTIMADO                    | \$600,000.00 |
| IMPORTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO | \$0.00       |
| IMPORTE EXCEDENTES                  | \$0.00       |
| IMPORTE DE VALUACIÓN                | \$0.00       |
| IMPORTE DE SANCION                  | \$0.00       |
| IMPORTE DE REINTEGRACIÓN            | \$0.00       |
| IMPORTE NETO                        | \$600,000.00 |

 **Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**DE OBRA PÚBLICA**

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

 **Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO







**Jerécuaro  
Guanajuato**  
H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**ICMA**

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL



PARCIAL



**ACTA DE CIERRE FINANCIERO**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750; 1 TORRE METALICA DE 12 M; 10 ESTRUCTURAS R3; 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 65 M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 2,12 RETENIDAS DE BANQUETA, 1 RETENIDA SENCILLA ANCLA, 2 BAJANTES DE TIERRA NORMAL, 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W, 4 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**SANCIONES**

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

**GARANTIAS**

|                      |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
|----------------------|--------------|-----|----|----|-----------|----|------|-------|----|-----------|
| FIANZA No.           | 4191-01406-8 | DEL | 14 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2025 | VALOR | \$ | 60,000.00 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| CUMPLIMIENTO         |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| FIANZA No.           | N/A          | DEL | 0  | DE | N/A       | DE | N/A  | VALOR |    |           |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| ANTICIPO             |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| FIANZA No.           | 4191-01431-0 | DEL | 18 | DE | DIC       | DE | 2025 | VALOR | \$ | 60,000.00 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA       |     |    |    |           |    |      |       |    |           |
| VICIOS OCULTOS       |              |     |    |    |           |    |      |       |    |           |

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN**

LUGAR DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

jueves, 18 de diciembre de 2025

**RECEPCION**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



**EVALUACIÓN  
Y CONTROL  
DE OBRA  
PÚBLICA**

POR CONTRATO MUNICIPAL EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



**DIRECCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA**

**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

ING. ORBEL PEREGRINO MALDONADO