



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:

"CONSTRUCCION DE MERCADO JERECUARO"

CONTRATO:

OPJ/R33-FI-SFIYA/01-20

CONTRATISTA:

OCRETO S.A. DE C.V.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:

16 de marzo de 2020

FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

29 de abril de 2021

PRORROGA:

CONVENIO MULTIANUAL OPJ/R33-FI-SFIYA/01-20

FECHA INICIO REAL:

16 de marzo de 2020

FECHA TERMINACION REAL:

26 de julio de 2024

IMPORTE CONTRATADO

\$66,989,250.22

IMPORTE AMPLIACION

\$5,530,536.25

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

\$0.00

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

\$72,519,786.47

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:

CONSTRUCCION DE MERCADO JERECUARO

HORA Y FECHA DE RECEPCION:

15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS 13:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION MECANICA, BASE HIDRAULICA, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL; PLATILLAS DE CONCRETO; ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO; DASOS DE CONCRETO; CONTRATRABES CTR-1; RELLENO SEMIMECANICO; PISO DE CONCRETO HIDRAULICO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO CON ANCLAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE VIGAS DE ACERO IPR 14X8 - 79 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 10X4 -22.3 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 10X4 - 28.3 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 10X5 3/4 - 44.6 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA IPR 16X7 - 59.6 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 18X7 1/2-89.3 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 18X11 -144.35 KG/M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO 200 KG/CM2. DE 10 CM DE ESPESOR BOMBEADO A LOSACERO; SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 PARA ARMADO DE LOSA; CADENA DE CERRAMIENTO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO; CASTILLO PREHABILITADO DE 15-15-4; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 100MM 4" DE EXTREMOS LISAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 150 MM (6") DE EXTREMOS LISOS PARA DRENAJE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 10" 25 CM CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO; INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA CON TAPA DE POLIETILENO DE 0.5X0.50 M; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 12" Y 15" DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO; REGISTRO SANITARIO CON MUROS DE TABIQUE DE BARRO RECODIDO; TRAMPA DE GRASAS PARA LOCALES DE COMIDA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA CONEXION; PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS A CUALQUIER ALTURA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO CALIBRE 24; LOSA DE CONCRETO EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO, RAMPAS, BANQUETAS, ANDADORES, AREA DE DESCARGA, EN LOCALES, EN AREA DE OFICINAS Y BAÑOS; GROUT MORTERO NIVELANTE ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO Y PLACA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO IPR 10X4-22.3 KG/M; CADENAS DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE RAMPAS; BARANDAL DE PROTECCION DE 97 CM DE ALTURA Y 64 CM DE ALTURA; FIRME DE CONCRETO PREFABRICADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE F'C=250 KG/CM2. DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6; RETIRO DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL; EMOLICION DE MURO PERIMETRAL DE TABIQUE DE BARRO ROJO; JARDINERA HECHA A BASE DE MURO DE CONCRETO; PUNTA PARARRAYOS Y ACCEOSRIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION; RECUBRIMIENTO DE COLUMNA DE ACERO CON CANTERA COLOR NARANJA, ESTILO JONICO DE DIFERENTES ALTURAS.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA



5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPañÍA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO			SEGUN CONTRATO
ANTICIPO			SEGUN CONTRATO
VICIOS OCULTOS			UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO) NORMAL	15/04/2020	18/03/20 AL 30/04/20	\$13,957,281.15
2 (DOS) NORMAL	04/05/2020	01/05/20 AL 30/06/20	\$2,706,474.01
3 (TRES) NORMAL	03/07/2020	01/07/20 AL 31/08/20	\$1,259,984.30
4 (CUATRO) NORMAL	22/07/2020	01/09/20 AL 15/11/20	\$2,076,280.32
5 (CINCO) NORMAL	25/12/2020	16/11/20 AL 25/12/20	\$1,247,262.31
5A (CINCO A) NORMAL	31/12/2020	26/12/20 AL 31/12/20	\$421,862.64
6 (SEIS) NORMAL	15/01/2021	01/01/21 AL 15/01/21	\$2,508,100.59
7 (SIETE) NORMAL	07/01/2021	16/01/21 AL 23/01/21	\$599,197.04
8 (OCHO) NORMAL	15/02/2021	24/01/21 AL 15/02/21	\$4,722,550.56
8A (OCHO A) NORMAL	28/02/2021	16/02/21 AL 28/02/21	\$4,420,151.80
9 (NUEVE) NORMAL	31/03/2023	01/03/23 AL 31/03/23	\$8,009,607.03
10 (DIEZ) NORMAL	31/08/2023	31/03/23 AL 30/06/23	\$6,990,392.97
11 (ONCE) NORMAL	31/08/2023	30/06/23 AL 31/08/23	\$3,199,877.54
12 (DOCE) NORMAL	27/03/2024	26/02/24 AL 27/03/24	\$5,000,000.01
13 (TRECE) NORMAL	02/05/2024	28/03/24 AL 02/05/24	\$5,000,000.00
14 (CATORCE) NORMAL	23/05/2024	03/05/24 AL 23/05/24	\$499,999.01
15 (QUINCE) FINIQUITO	15/10/2024	24/05/2024 AL 04/10/24	\$9,900,985.19
		TOTAL =	\$72,519,786.47
		SALDO A CANCELAR =	\$0.00

TOTAL =	\$72,519,786.47
SALDO A CANCELAR =	\$0.00

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL

JERÉCUARO
LUGAR COMO NIDO
2021-2024



8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO **OPJ/R33-FI-SFIYA/01-20** LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS EN OBRA CORRESPONDIENTES A LAS ASIGNACIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

11. NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

2021

2024

DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ALBERTO BEATRIZ ZACAPALA

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. BERNARDO MARTINEZ MONROY