

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL

1.- ANTECEDENTES

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (LA SANGUJUELA)
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-02
CONTRATISTA:	C. JOSE ANTONIO GONZALEZ PENALOZA
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	27/03/2024
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	24/06/2024
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	27/03/2024
FECHA TERMINACION REAL:	07/06/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$800,000.00
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$800,000.00

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	07 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 11:30 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.

CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F'C = 250 KG/CM², TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.

SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.

ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA



5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑIA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA
CUMPLIMIENTO
ANTICIPO
VICIOS OCULTOS

NUMERO DE FIANZA
3766-01935-0
3766-01934-3
3766-01991-0

FECHA
26/03/2024
26/03/2024
07/06/2024

VIGENCIA
SEGUN CONTRATO
SEGUN CONTRATO
UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO)	27/03/2024	07/03/24 AL 30/04/24	\$0.00
2 (DOS) FINIQUITO	27/03/2024	27/03/24 AL 07/06/24	\$800,000.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL =			\$800,000.00
SALDO A CANCELAR =			\$0.00

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/R33-FI/24-02 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO



DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JESUS GARCIA MARTINEZ

CONTRATISTA

C. JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑALOZA