

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL

1.- ANTECEDENTES

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRATAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SAUZ EN LA CALLE CAMELINAS
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-04
CONTRATISTA:	Construcciones Santa Isabel
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	27/03/2024
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	05/05/2024
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	27/03/2024
FECHA TERMINACION REAL:	30/04/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$1,000,000.00
IMPORTE AMPLIACION	\$76,370.69
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,076,370.69

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	03 DE MAYO DEL 2024 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

I.- PRELIMINARES

I.-1. Trazo y nivelación topográfica del terreno, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, para garantizar la ubicación exacta de los volúmenes. Incluye: Equipo de medición y mano de obra. Estableciendo en campo el eje de trazo, las referencias del cadenamamiento y los niveles de la rasante de proyecto cada 20 mts. (previo al inicio de los trabajos) entregando a la supervisión la libreta de los datos del trazo y nivelación. P.U.O.T. (Norma N-PRY-CAR-1-01-002/07)m2798.04

I.-2. Excavación con equipo en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, control de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.m3159.61

I.-3. Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.m3207.49

II.- TERRACERIAS

II.-1. Compactación del terreno natural para dar bombo, compactado al 90% p.v.s.m., capa mínima de 20 cm. de espesor, incluye: incorporación de agua, maquinaria y mano de obra. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00 Inciso F.3.1)m2798.04

II.-2. Formación y compactación de la capa sub-base de 0.20 m. de espesor compactado al 100% de su p.v.s.m. asfalto. en base a normativa vigente. incluye: acarreo, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.m3159.61

III.- OBRA DE PAVIMENTACION

III.-1. Pavimento de 15 cm construido de concreto hidráulico de $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, con malla electrosoldada de 6X6-10/10, con cortes en losas no mayores de 3 x 3 m. Incluye: terminado rallado grueso y volteador en las aristas, membrana de curado curafest emulsionado blanco aplicado con aspersor de fester, curado, vibrado, resane en juntas y cortes. P.U.O.T.m2798.04\$687.83

IV.- GUARDALOSAS.

IV.-1. Trazo y nivelación topográfica del terreno, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, para garantizar la ubicación exacta de los volúmenes. Incluye: Equipo de medición y mano de obra. Estableciendo en campo el eje de trazo, las referencias del cadenamamiento y los niveles de la rasante de proyecto cada 20 mts. (previo al inicio de los trabajos).m247.10\$14.49

IV.-2. Excavación en caja por medios manuales, en material tipo cuaiquier tipo, según niveles de proyecto y hasta 1.00 metro de profundidad, conservando en buenas condiciones el corte hasta la elaboración de las terracerías. Incluye: corte, extracción, remoción hasta una distancia de 20 mts. y carga mecánica al camión de volteo; equipo, herramienta y mano de obra P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-01-003/00)m318.84\$95.09

IV.-3. Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.m324.49\$85.32

IV.-4. Guardalosa con sección 15 cm X 20 cm de concreto. $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$. con concreto hidráulico hecho en obra. revestimiento máximo de 10 cm. y tamaño máximo del agregado de 3/4". Incluye: Cimbra metálica aparente y descimbrado, vaciado, vibrado, curado con curacreto o similar, afine a mano con volteador, con juntas de dilatación con macocel de 3 mm @ 3 mts., rellenos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00 Inciso G.3.1)m314.00\$356.79

V.- LETRERO INFORMATIVO.

V.-1. Suministro y colocación de letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x

1.20 mt a base de p.t.r. de 2" x 2" (51 x 51 mm) tablero de lamina lisa galvanizada cal 18 y 2 soportes a 2.50 mt de altura a base de p.t.r. de 2" x 2" (51 x 51 mm). incluye 2 muertos de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ para soporte, rotulación de pintura esmalte marca comex y vinil autoadherible, de acuerdo al diseño. incluye materiales, mano de obra y herramienta p.u.o.t.pza1.00\$4824.3

Serafin Torres A

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPANÍA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10119-00209-5	26/03/2024	SEGUN CONTRATO
ANTICIPO	10119-00208-2	26/03/2024	N/A
VICIOS OCULTOS			UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

Seratin Torres A.



7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO)	27/03/2024	17/03/2024	\$808,024.38
2 (DOS) FINIQUITO	18/03/2024	30/03/2024	\$268,346.31
TOTAL =			\$1,076,370.69

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OPJ/R33-FI/24-04 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES


SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES


SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. OSCAR MARTINEZ VEGA


CONTRATISTA
C. SERAFIN TORRES AGUILAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ACTA DE REVISION FISICA DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRATAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SAUZ EN LA CALLE CAMELINAS
LUGAR:	JERECUARO, GTO
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-04
CONTRATISTA:	Construcciones Santa Isabel
FECHA INICIO REAL:	27/03/2024
FECHA TERMINACION REAL:	30/04/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$1,000,000.00

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	03 DE MAYO DEL 2024 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

I.-PRELIMINARES

I.-1.Trazo y nivelación topográfica del terreno, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, para garantizar la cubicación exacta de los volúmenes. Incluye: Equipo de medición y mano de obra. Estableciendo en campo el eje de trazo, las referencias del cadenamamiento y los niveles de la rasante de proyecto cada 20 mts.(previo al inicio de los trabajos) entregando a la supervisión la libreta de los datos del trazo y nivelación. P.U.O.T. (Norma N-PRY-CAR-1-01-002/07)m2798.04

I.-2.Excavación con equipo en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, control de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.m3159.61

I.-3.Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.m3207.49

II.-TERRACERIAS

II.-1.Compactación del terreno natural para dar bombo, compactado al 90% p.v.s.m., capa mínima de 20 cm. de espesor, incluye: incorporación de agua, maquinaria y mano de obra. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-01-006/00. Inciso F.3.1)m2798.04

II.-2.Formación y compactación de la capa sub-base de 0.20 m. de espesor compactado al 100 % de su p.v.s.m. aashto. en base a normativa vigente. incluye: acarreos, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

P.U.O.T.m3159.61

III.-OBRA DE PAVIMENTACION.

III.-1.Pavimento de 15 cm construido de concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2, con malla electrosoldada de 6X6-10/10, con cortes en losas no mayores de 3 x 3 m. Incluye: terminado rallado grueso y volteador en las aristas.membrana de curado curafest emulsionado blanco aplicado con aspersor de fester, curado, vibrado, resane en juntas y cortes. P.U.O.T.m2798.04\$687.83

IV.-GUARDALOSAS.

IV.-1.Trazo y nivelación topografica del terreno, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, para garantizar la cubicación exacta de los volúmenes. Incluye: Equipo de medición y mano de obra. Estableciendo en campo el eje de trazo, las referencias del cadenamamiento y los niveles de la rasante de proyecto cada 20 mts.(previo al inicio de los trabajos).m247.10\$14.49

4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

5.- NOTAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,000,000.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$300,000.00
IMPORTE ESTIMADO	\$1,076,370.69
IMPORTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$0.00
IMPORTE EXCEDENTES	\$78,339.58
IMPORTE BAJAS	\$1,968.89
IMPORTE DE SANCION	\$0.00
IMPORTE DE REINTEGRO	\$0.00
IMPORTE NETO	\$1,076,370.69



CONTRALORIA MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPAL
ARG. OSCAR MARTINEZ VEGA

Serafin Torres A.
CONTRATISTA
C. SERAFIN TORRES AGUILAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA FINIQUITO DE OBRA

1.- ANTECEDENTES

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SAUZ EN LA CALLE CAMELINAS
LUGAR:	JERECUARO, GTO
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-04
CONTRATISTA:	C. SERAFIN TORRES AGUILAR

2 - ESTIMACIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$1,076,370.69
IMPORTE TOTAL DE ESCALATORIAS	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO	\$300,000.00
ANTICIPO AMORTIZADO	\$300,000.00
RETENCIONES EFECTUADAS	\$0.00
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00
SUPERV. EXT. 2.5%	\$0.00
ISVCO 0.5%	\$0.00
ESTUDIO Y PROYECTO 1%	\$0.00
LAB Y C.C. 1%	\$0.00
TOTAL PAGADO	\$1,076,370.69

3.- ADEUDOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTOS DE:

ANTIPOOS OTORGADOS	\$300,000.00
AMORTIZACION	\$300,000.00
ANTICIPO NO AMORTIZADO	\$0.00
IMP. DE MAT. ENTREGADOS POR PRESIDENCIA	\$0.00
IMPORTE DE MATERIALES DESCONTADOS	\$0.00
IMP. DE MAT. PENDIENTES A DESCONTAR	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DESCONTADO	\$0.00
IMP. POR ARREN. PENDIENTE A DESCONTAR	\$0.00
OTROS (ESPECIFIQUE)	\$0.00
IMPORTE DE CARGO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$0.00

4.- SALDO A FAVOR

5.- OBSERVACIONES

NINGUNA	

EL PRESENTE FINIQUITO SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE JERECUARO, GTO. A 03 DE MAYO DEL 2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. OSCAR MARTINEZ VEGA

[Signature]
CONTRATISTA
C. SERAFIN TORRES AGUILAR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SAUZ EN LA CALLE CAMELINAS		
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIO.S.:	GTO-SOP/PUC-4710-2019		

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-04	FECHA DE FIRMA:	27 DE MARZO DE 2024
MONTO CONTRATADO	\$ 1,000,000.00	AMPLIACIÓN	\$ 76,370.69
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 1,000,000.00		

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	27 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	24 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	27 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ. EN OFICIO No.	

CONVENIOS MODIFICATORIOS CONVENIO OPJ/R33-FI/24-04 C.M.C.V.-01

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

Serafin Torres A
C. SERAFIN TORRES AGUILAR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL []

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA REHABILITACION EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO. EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA DE ROMERO EN LA CALLE CAMPECHE QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

Table with columns: NUMERO, PERIODO, IMPORTE. Includes summary rows for 'CIERRE ADMINISTRATIVO A MONTO CONTRATAT' and 'CONTRATADO', 'AMPLIACIÓN', 'TOTAL', 'EJERCIDO'.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- I.-PRELIMINARES
I-1.Trazo y nivelación topográfica del terreno...
I-2.Excavación con equipo en caja...
II.-TERRACERIAS
II-1.Compactación del terreno natural...
II-2.Formación y compactación de la capa sub-base...
III.-OBRA DE PAVIMENTACION
III-1.Pavimento de 15 cm...
IV.-GUARDALOSAS
IV-1.Trazo y nivelación topográfica...
IV-2*Excavación en caja por medios manuales...
IV-3.Acarreo en camión...
IV-4.*Guardalosa con sección 15 cm X 20 cm...
V.-LETREO INFORMATIVO
V.-1.*Suministro y colocación de letrero informativo...

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Scratin Torres A

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL []

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

Table with 3 rows of financial guarantee data. Columns include Fianza No., N. de Afianzadora, Anticipo, Vicios Ocultos, and Valor.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN: JERECUARO, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE MAYO DE 2024

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ
SUPERVISOR
ABQ. OSCAR MARTINEZ VEGA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
EMPRESA CONSTRUCTORA
C. SERAFIN TORRES AGUILAR