

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL**

**1.- ANTECEDENTES**

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA EN LA CALLE GRANADA
CONTRATO:	OPJR33-FI/24-05
CONTRATISTA:	C. FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	28/03/2024
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	25/06/2024
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	28/03/2024
FECHA TERMINACION REAL:	25/06/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$1,000,000.00
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,000,000.00

**2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	15 DE JULIO DEL 2024 A LAS 11:00 HRS

**3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS**

REUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.OT. TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II ( MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T. CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T. AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F'C = 250 KG/CM²., TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20. SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE. ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T. CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" C 2" (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

**4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA**


5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑIA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10326-04064-4	27/03/2024	SEGUN CONTRATO
ANTICIPO	10326-04063-5	27/03/2024	SEGUN CONTRATO
VICIOS OCULTOS	10326-04431-8	15/07/2024	UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO)	30/04/2024	28/03/2024 AL 30/04/2024	\$0.00
2 (DOS)	31/05/2024	01/05/24 AL 31/05/24	\$812,000.00
3 (TRES) FINIQUITO	25/06/2024	01/06/2024 AL 25/06/2024	\$188,000.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL =			\$1,000,000.00
SALDO A CANCELAR =			\$0.00

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/R33-FI/24-05 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

2021

LUGAR:  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ING. JOSÉ SERVANDO RONQUILLO MORALES

 SUPERVISOR DE OBRA  
ARQ. JESUS GARCIA MARTINEZ

 CONTRATISTA  
C. FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ