



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE MENDOZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA"

MUNICIPIO:

19 - JERÉCUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOS.:

GTO-SOP/PUC-5170-2022

ANTECEDENTES

CONTRATO No.:

OPJ/R33-FI/24-08

	DEL		DE	IMPORTE \$	\$	
FECHA DE INICIACIÓN	28		DE	MARZO		1,609,390.10
FECHA DE TERMINACIÓN	25		DE	JUNIO		2024
FECHA DE INICIO REAL	28		DE	MARZO		2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26		DE	ABRIL		2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.			DE			
EN OFICIO No.			DE			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA			DE			
EN OFICIO No.			DE			
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN			DE			

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

07-may-24
FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Jose Octavio Rosales A

REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

Pedro Guerrero A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OP/J/R33-FI/24-08

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.

CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

OBRA DE PAVIMENTACION

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$, TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO $10 \pm 2.5 \text{ CM}$, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.

SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.

ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.

GUARNICION Y GUARDALOSA

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X18 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

LETRERO INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" C 2" (51 X51 MM), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

Pedro Guerrero Al

Jose octavio rosales A

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
1 (NORMAL)	jueves, 28 de marzo de 2024	lunes, 15 de abril de 2024 \$ 868,707.84
2 (FINIQUITO)	martes, 16 de abril de 2024	viernes, 26 de abril de 2024 \$ 740,682.26
		\$ -
	CONTRATADO	\$ 1,609,390.10
	AMPLIACION	\$ -
	TOTAL	\$ 1,609,390.10
	EJERCIDO	\$ 1,609,390.10
	SALDO A CANCELAR	\$ -

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO							
FIANZA No.	10326-04049-5	DEL	27	DE	MARZO	DE	2024 VALOR \$ 160,939.01
NOM. DE AFIANZADORA:							
ANTICIPO							
FIANZA No.	10326-04048-8	DEL	27	DE	MARZO	DE	2024 VALOR \$ 482,817.03
NOM. DE AFIANZADORA:							
VICIOS OCULTOS							
FIANZA No.	10326-04093-8	DEL	7	DE	MAYO	DE	2024 VALOR \$ 160,939.01
NOM. DE AFIANZADORA:							

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

 CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 LIC. MARLA ELEONORA MARENO RODRIGUEZ SUPERVISOR Pedro Guerrero Ag ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR	 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 20 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES. LUGAR COMUNITARIO EMPRESA CONSTRUCTORA Jose Octavio Rosales A C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA REPRESENTANTE LEGAL
--	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE MENDOZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA"		
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOs.:	GTO-SOP/PUC-5170-2022		

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-08	FECHA DE FIRMA:	27 de marzo de 2024	
MONTO CONTRATADO	\$ 1,609,390.10	AMPLIACIÓN	\$0.00	
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$1,609,390.10			
MONTO CANCELADO	\$0.00			
FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	28	DE	MARZO	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25	DE	JUNIO	DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	28	DE	MARZO	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26	DE	ABRIL	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.		DE		DE
EN OFICIO No.				
CONVENIOS MODIFICATORIOS				

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.
ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA
C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

Pedro Guerrero de

K



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL []

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

Table with columns: NUMERO, PERIODO, IMPORTE. Includes rows for dates (jueves, 28 de marzo de 2024; lunes, 15 de abril de 2024; martes, 16 de abril de 2024) and a summary section with values like 1,609,390.10.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.
CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.
TERRACERIAS
AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.
FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
OBRA DE PAVIMENTACION
LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F' C = 250 KG/CM²., TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.
SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.
ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.
GUARNICION Y GUARDALOSA
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.
EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.
CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.
GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA PC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X18 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VAGIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

Pedro Guerrero Al

[Handwritten signature]

Jose alonso suales A

[Handwritten mark]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL []

LETRERO INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2° C 2° (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2° X 2° (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

Table with 3 rows of financial data including Fianza No., Nominación de Afianzadora, and Valors.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN JERECUARO, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN 07-may-24

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

Official stamps and signatures of the Contraloría Municipal and the General Directorate of Public Infrastructure, including names like Alejandra Moreno Rodríguez and José Octavio Rosales Argueta.