



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL DEL PUENTE, LOCALIDAD DE PURUAGUA, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

MUNICIPIO: 19 - JERÉCUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOIS.:

GTO-SOP/PUC-5170-2022

ANTECEDENTES

| | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| CONTRATO No.: | OPJ/R33-FI/24-21 | | | |
| | | IMPORTE \$ | \$ | 299,937.64 |
| FECHA DE INICIACIÓN | DEL | 12 | DE | ABRIL |
| FECHA DE TERMINACIÓN | DEL | 11 | DE | MAYO |
| FECHA DE INICIO REAL | DEL | 12 | DE | ABRIL |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | DEL | 26 | DE | ABRIL |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ. | DEL | | DE | |
| EN OFICIO No. | DEL | | DE | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA | | | DE | |
| EN OFICIO No. | DEL | | DE | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN | DEL | | DE | |

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

07-may-24
FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR MONROY REYES

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

MOTIVO

per

JOSE OCTAVIO ROSALES A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OP/JR33-FI/24-21

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

DRENAJE SANITARIO

TRAZO DEL TERRENO SIN USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO), CON MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA (CAMA) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) DE 10 CM DE ESPESOR PARA LA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8 " DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADA CON EQUIPO SEMI-MECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 10 CM INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T.

RELLENO PARA CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES PREVIAS, COMPACTADA CON EQUIPO SEMI-MECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR . INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T.

PRUEBA NEUMATICA PARA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM.

REGISTROS SANITARIOS Y POZOS DE VISITA

POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 28 CM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO PROPORCION 1:3:12, ACABADO PULIDO EXTERIOR E INTERIOR DE HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE CONCRETO A NIVEL DE TERRENO NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS, DESARENADOR, EXCAVACIONES Y RELLENOS. PU.O.T.

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE 0.65 M PROMEDIO (SIN CONSIDERAR BROCAL Y TAPA) A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

TRAZO DEL TERRENO SIN USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES, FONDO Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.

PLANTILLA DE MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA DAR SOPORTE A LA TUBERIA.

ACOSTILLADO CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

ACARRED EN CAMION DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DE DESAZOLVES, EXCAVACIONES, ETC. TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EN KILOMETROS SUBSECUENTES.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD, ACORDE A LOS LINEAMIENTO DE LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y ANILLO ELASTOMERICO PARA UN DIAMETRO DE 150 MM.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO TIPO 35, TIPO 41, TIPO 51, SERIE 25, SERIE 20, SERIE 16.50 RESPECTIVAMENTE, DE 150 MM DE DIAMETRO DOMINAL, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA SU INSTALACION, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL.

PRUEBA NEUMATICA PARA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIAMETRO NOMINAL DE 150 MM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ALCANTARILLADO DE 45° X 152 MM DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE PVC CON DESVIACION A 45° DE 200 X 152 MM DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE: ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza. N-CTR-CAR-1-07-002/00.

Boya de HDPE, de 21 x 21 cm, con elemento reflejante a base de dos ojos de galo, color blanco o amarillo, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.004/02.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
 Jare Gutierrez Rosales A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

RELACION DE ESTIMACIONES

| NUMERO | PERIODO | IMPORTE |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 (FINIQUITO) | viernes, 12 de abril de 2024 | viernes, 26 de abril de 2024 \$ 299,937.64 |
| | A | |
| | A | |
| | A | |
| | CONTRATADO | \$ \$ 299,937.64 |
| | AMPLIACION | \$ \$ - |
| | TOTAL | \$ \$ 299,937.64 |
| | EJERCIDO | \$ \$ 299,937.64 |
| | SALDO A CANCELAR | \$ \$ - |

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

| CUMPLIMIENTO | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FIANZA No. <u>4433-03887-0</u> DEL <u>11</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2024</u> | \$ 29,993.76 |
| NOM. DE AFIANZADORA: _____ | |
| ANTICIPO | |
| FIANZA No. _____ DEL _____ DE _____ DE _____ | VALOR _____ |
| NOM. DE AFIANZADORA: _____ | |
| VICIOS OCULTOS | |
| FIANZA No. <u>4433-03892-0</u> DEL <u>7</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2024</u> | \$ 29,993.76 |
| NOM. DE AFIANZADORA: _____ | |

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA MUNICIPAL LIC. SANDRA MORENO RODRIGUEZ Gto. SUPERVISOR LUGAR COMO NIDO ING. CESAR MONROY REYES | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA LIC. JESÚS SERVANDO MONQUILLO MORALES Gto. EMPRESA CONSTRUCTORA LUGAR COMO NIDO C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA REPRESENTANTE LEGAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL DEL PUENTE, LOCALIDAD DE PURUAGUA, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO" | | |
| REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIO.S.: | GTO-SOP/PUC-5170-2022 | | |

ANTECEDENTES

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| CONTRATO: | OPJ/R33-FI/24-21 | FECHA DE FIRMA: | 11 de abril de 2024 |
| MONTO CONTRATADO | \$ 299,937.64 | AMPLIACIÓN | \$0.00 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO | \$299,937.64 | | |
| MONTO CANCELADO | \$0.00 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO | 12 | DE | ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO | 11 | DE | MAYO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL | 12 | DE | ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | 26 | DE | ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ. EN OFICIO No. | | DE | DE |
| CONVENIOS MODIFICATORIOS | | | |

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:
DIRÉCTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA :
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.
ING. CESAR MONROY REYES

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

JOSE OCTAVIO ROSALES A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL DEL PUENTE, LOCALIDAD DE PURUAGUA, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"** QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| NUMERO | PERIODO | IMPORTE |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | viernes, 12 de abril de 2024 | A viernes, 26 de abril de 2024 \$ 299,937.64 |
| 2 | | A \$ - |
| 3 | | A \$ - |
| 4 | | A \$ - |
| 5 | | A \$ - |
| 6 | | A \$ - |
| CONTRATADO | | \$ 299,937.64 |
| AMPLIACIÓN | | \$ - |
| TOTAL | | \$ 299,937.64 |
| EJERCIDO | | \$ 299,937.64 |
| SALDO A CANCELAR | | \$ - |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

DRENAJE SANITARIO

TRAZO DEL TERRENO SIN USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO), CON MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA (CAMA) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) DE 10 CM DE ESPESOR PARA LA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADA CON EQUIPO SEMI-MECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 10 CM INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T.

RELLENO PARA CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES PREVIAS, COMPACTADA CON EQUIPO SEMI-MECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR . INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T.

PRUEBA NEUMATICA PARA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM.

REGISTROS SANITARIOS Y POZOS DE VISITA

POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 28 CM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO PROPORCIÓN 1:3:12, ACABADO PULIDO EXTERIOR E INTERIOR DE HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE CONCRETO A NIVEL DE TERRENO NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS, DESARENADOR, EXCAVACIONES Y RELLENOS. PU.O.T.

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE 0.65 M PROMEDIO (SIN CONSIDERAR BROCAL Y TAPA) A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

TRAZO DEL TERRENO SIN USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES, FONDO Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.

PLANTILLA DE MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA DAR SOPORTE A LA TUBERIA.

ACOSTILLADO CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO AL 85% PRUEBA PROCTOR, CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

K

Jose Oswaldo Rodriguez



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL []

ACARREO EN CAMIÓN DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DE DESAZOLVES, EXCAVACIONES, ETC. TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EN KILOMETROS SUBSECUENTES.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD, ACORDE A LOS LINEAMIENTO DE LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y ANILLO ELASTOMERICO PARA UN DIAMETRO DE 150 MM.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO TIPO 35, TIPO 41, TIPO 51, SERIE 25, SERIE 20, SERIE 16.50 RESPECTIVAMENTE, DE 150 MM DE DIAMETRO DOMINAL, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA SU INSTALACION, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL.

PRUEBA NEUMATICA PARA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011; INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIAMETRO NOMINAL DE 150 MM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ALCANTARILLADO DE 45° X 152 MM DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE PVC CON DESVIACION A 45° DE 200 X 152 MM DE DIAMETRO, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE: ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza. N-CTR-CAR-1-07-002/00.

Boya de HDPE, de 21 x 21 cm, con elemento reflejante a base de dos ojos de gato, color blanco o amarillo, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.004/02.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

Table with 2 rows of financial data including Fianza No., Valor, and dates. Row 1: 4433-03887-0, 29,993.76, 11 DE ABRIL DE 2024. Row 2: 4433-03892-0, 29,993.76, 7 DE MAYO DE 2024.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN JERECUARO, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN 07-may-24

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

CONTRALORIA MUNICIPAL
ING. CÉSAR MONROY REYES
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.
EMPRESA CONSTRUCTORA
C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA
REPRESENTANTE LEGAL