



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

OBRA: "Construcción de Red Eléctrica en MT en la Comunidad de Estanzuela de Romero, en el Municipio de Jerécuaro, Gto"
MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIO.S.: GTO-SOP/PUC-4710-2019

1.- ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/24-32				
IMPORTE CONTRATADO \$	\$				999,953.61
IMPORTE A CANCELAR \$	\$				2,908.94
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$				-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$				997,044.67
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	16	DE	SEPTIEMBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	14	DE	DICIEMBRE	DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	DEL	16	DE	SEPTIEMBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	6	DE	DICIMEBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	16	DE	SEPTIEMBRE	DE 2024

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTANZUELA DE ROMERO, JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

17-dic-24
FECHA DE RECEPCIÓN

3.- INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. GABRIEL GARDUÑO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJR33-FV24-32

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TIPO DE 3 POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LO SIGUIENTE: 5 POSTES DE CONCRETO PC-12-750KG, 1 TORRE SENCILLA METALICA DE 12 METROS, 1 ESTRUCTURA TS30, 1 ESTRUCTURAS TS20, 16 ESTRUCTURAS R3, 1 TRANSFORMADOR DE DOS FASES DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO, 191 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 191 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 2, 2 COSRTACIRCUITOS FUSIBLE, 1 RETENIDA DE BANQUETA ANCLA PARA SECUNDARIO, 5 RETENIDAS SENCILLAS ANCLA PARA SECUNDARIO, 6 PROTECTORES PARA RETENIDA, 3 BAJANTE A TIERRA NORMAL, 1 BAJANTE A TIERRA PARA TRANSFORMADOR, 6 LUMINARIAS COMPLETAS TIPO LED DE 60 W, 6 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 1 ACOMETIDA PARA 220 V, 1 TRAMITES DE ENTREGA DE OBRA ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS POR APROBACION DE PROYECTO ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS DE LIBRANZA ANTE CFE, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

SE DIERON DE BAJA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CON RESPETCO AL CONTRATO : 8 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 2+1 (1/0-2), 8 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO CAL 2, 1 RETENIDA DE BANQUETA ANCLA PARA PRIMARIO; SE EJECUTO EL SIGUIENTE

CONCEPTO EXCEDENTE: RETENIDA SENCILLA ANCLA PARA PRIMARIO.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

7.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	lunes, 16 de septiembre de 2024	A miércoles, 16 de octubre de 2024 \$ -
02 DOS (NORMAL)	jueves, 17 de octubre de 2024	A sábado, 16 de noviembre de 2024 \$ 937,757.48
03 TRES (FINIQUITO)	domingo, 17 de noviembre de 2024	A viernes, 06 de diciembre de 2024 \$ 59,287.19
		A
	CONTRATADO	\$ 999,953.61
	AMPLIACIÓN	\$ -
	TOTAL	\$ 999,953.61
	EJERCIDO	\$ 997,044.67
	SALDO A CANCELAR	\$ 2,908.94

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

[Handwritten signatures]



Jerécuaro Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



ICMA

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

FIANZA No.	4191-01133-9	DEL	16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 99,995.36
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V.								
ANTICIPO									
FIANZA No.	N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A	VALOR	\$ -
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V.								
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.	4191-01189-0	DEL	17	DE	DICIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 99,704.46
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V.								

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES



EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA
Unidos somos imparable
H. Ayuntamiento 2024-2027

SUPERVISOR

ARQ. GABRIEL GARDUÑO RIOS



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

Unidos somos imparable
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. ROGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL