



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

**ACTA TOTAL**

OBRA:

"Construcción de Red Eléctrica en MT en la Comunidad de El Zapote del Salto, en el Municipio de Jerécuaro, Gto en la calle Venustiano Carranza"

MUNICIPIO:

JERECUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIO.S.:

GTO-SOP/PUC-4710-2019

**1.-ANTECEDENTES**

CONTRATO No.:

OPJ/R33-FI/24-35

IMPORTE CONTRATADO \$

\$ 559,975.23

IMPORTE A CANCELAR \$

\$ 12,575.00

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$

\$ -

IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$

\$ 547,400.23

FECHA DE INICIACIÓN	DEL	20	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	19	DE	DICIEMBRE	DE	2024
FECHA DE INICIO REAL	DEL	20	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	20	DE	NOVIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE	N/A
EN OFICIO No. N/A	DEL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	20	DE	NOVIEMBRE	DE	2024

**2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

EL ZAPOTE DEL SALTO, JERECUARO, GTO.  
LUGAR DE RECEPCIÓN

04-dic-24  
FECHA DE RECEPCIÓN

**3.-INTERVIENEN**

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESÚS GARCIA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

### ACTA TOTAL

#### 4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OP/JR33-FI/24-35

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

#### 5.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LO SIGUIENTE: 3 POSTES DE CONCRETO PC-12-750KG, 1 ESTRUCTURA TS30, 1 ESTRUCTURA TS20, 4 ESTRUCTURAS R3, 2 ESTRUCTURAS P3, 1 TRANSFORMADOR DE DOS FASES DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO, 112 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 112 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 2, 2 COSRTACIRCUITOS FUSIBLE, 2 RETENIDAS SENCILLA ANCLA PARA SECUNDARIO, 2 PROTECTORES PARA RETENIDA, 2 BAJANTES A TIERRA NORMAL, 1 BAJANTE A TIERRA PARA TRANSFORMADOR, 3 LUMINARIAS COMPLETAS TIPO LED DE 60 W, 3 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 1 ACOMETIDA PARA 220 V, 1 TRAMITES DE ENTREGA DE OBRA ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS POR APROBACION DE PROYECTO ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS DE LIBRANZA ANTE CFE, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

#### 6.-DESCRIPCION DE LAS MOFIFICACIONES EN OBRA

SE DIERON DE BAJA LOS SIGUIENTES VOLUMENES: 8 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 2+1 (1/0-2), 8 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO CAL 2, 100 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 1+1 CAL 6

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

#### 7.-RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	viernes, 20 de septiembre de 2024	domingo, 20 de octubre de 2024 \$ -
02 DOS (FINIQUITO)	lunes, 21 de octubre de 2024	miércoles, 20 de noviembre de 2024 \$ 547,400.23
	CONTRATADO	\$ 559,975.23
	AMPLIACIÓN	\$ -
	TOTAL	\$ 559,975.23
	EJERCIDO	\$ 547,400.23
	SALDO A CANCELAR	\$ 12,575.00

#### 8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO									
FIANZA No.	4191-01134-0	DEL	20	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 55,997.52
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								
ANTICIPO									
FIANZA No.		DEL		DE		DE		VALOR	
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.	4191-01179-3	DEL	4	DE	DICIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 54,740.02
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

EVALUACIÓN 11.-OBSERVACIONES

Y CONTROL  
DE OBRA  
PÚBLICA

SIN OBSERVACIONES

DIRECCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL, EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA  
Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

ING. HUBO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR

EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO  
REPRESENTANTE LEGAL