



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

OBRA:

"Construcción de Red Eléctrica en MT en la Comunidad de El Zapote del Salto, en el Municipio de Jerecuaro, Gto en la calle San Juan de Dios"

MUNICIPIO:

JERECUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIO.S.:

GTO-SOP/PUC-4710-2019

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:

OPJ/R33-FI/24-36

IMPORTE CONTRATADO \$

\$ 959,532.45

IMPORTE DE AMPLIACION \$

\$ 28,520.97

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$

\$ -

IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$

\$ 988,053.42

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------------|----|------|
| FECHA DE INICIACIÓN | DEL | 20 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | DEL | 19 | DE | DICIEMBRE | DE | 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL | DEL | 20 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | DEL | 20 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ. | DEL | N/A | DE | N/A | DE | N/A |
| EN OFICIO No. | | N/A | DEL | N/A | DE | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA | | N/A | DE | N/A | DE | N/A |
| EN OFICIO No. | | N/A | DEL | N/A | DE | N/A |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN | DEL | 20 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2024 |

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

EL ZAPOTE DEL SALTO, JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

04-dic-24
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OP/JR33-FI/24-36

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LO SIGUIENTE: 6 POSTES DE CONCRETO PC-12-750KG, 1 POSTE DE CONCRETO 11-500, 1 POSTE DE CONCRETO PC9-400, 1 ESTRUCTURA TS30, 2 ESTRUCTURAS VS20, 2 ESTRUCTURAS VR20, 12 ESTRUCTURAS R3, 4 ESTRUCTURAS P3, 1 TRANSFORMADOR DE DOS FASES DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO, 211.5 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 211.5 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 2, 213 METROS DE CABLE ACSR 1/0, 2 COSRTACIRCUITOS FUSIBLE, 2 RETENIDAS SENCILLA ANCLA PARA SECUNDARIO, 2 RETENIDAS DE ESTACA ANCLA SENCILLA PARA SECUNDARIO Y PRIMARIO, 4 PROTECTORES PARA RETENIDA, 2 BAJANTES A TIERRA NORMAL, 1 BAJANTE A TIERRA PARA TRANSFORMADOR, 6 LUMINARIAS COMPLETAS TIPO LED DE 60 W, 6 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 1 ACOMETIDA PARA 220 V, 1 TRAMITES DE ENTREGA DE OBRA ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS POR APROBACION DE PROYECTO ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS DE LIBRANZA ANTE CFE, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCION DE LAS MOFIFICACIONES EN OBRA

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES VOLUMENES EXCEDENTES: 6.5 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 2+1 (1/0-2), 6.5 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 2+1 CAL 2, 113 METROS DE CABLE ACSR 1/0, 1 LUMINARIA TIPO LED DE 60 W, Y 1 BRAZO PARA LUMINARIA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.


7.-RELACION DE ESTIMACIONES

| NUMERO | PERIODO | IMPORTE |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| 01 UNO (NORMAL) | viernes, 20 de septiembre de 2024 | domingo, 20 de octubre de 2024 \$ 850,929.72 |
| 02 DOS (FINIQUITO) | lunes, 21 de octubre de 2024 | miércoles, 20 de noviembre de 2024 \$ 137,123.70 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | CONTRATADO | \$ 959,532.45 |
| | AMPLIACIÓN | \$ 28,520.97 |
| | TOTAL | \$ 988,053.42 |
| | EJERCIDO | \$ 988,053.42 |
| | SALDO A CANCELAR | \$ - |

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

[Handwritten signatures]



Jerécuaro Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



ICMA

Ingeniería & Construcciones Maldonado

TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|----|-----------|------------|-----------|------|--------------|--------------|
| FIANZA No. | 4191-01135-5 | DEL | 20 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2024 | VALOR | \$ 95,953.24 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | | | | |
| FIANZA No. | | DEL | | DE | | DE | | VALOR | |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA | | | | | | | | |
| VICIOS OCULTOS | | | | | | | | | |
| FIANZA No. | 4191-01178-8 | DEL | 4 | DE | DICIEMBRE | DE | 2024 | VALOR | \$ 98,805.34 |
| NOM. DE AFIANZADORA: | ASERTA | | | | | | | | |

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

11.-OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
H. Ayuntamiento 2024-2027

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
Jerécuaro, Gto. OBRA PÚBLICA
Todos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR

EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL