



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

OBRA: "Construcción de Red Eléctrica en MT en la Comunidad de Salto de Peña, en el Municipio de Jerécuaro, Gto en la calle Cuahutémoc"

MUNICIPIO: JERECUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOs.:

GTO-SOP/PUC-4710-2019

1.-ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/24-37				
IMPORTE CONTRATADO \$	\$				925,931.99
IMPORTE DE AMPLIACION \$	\$				12,212.99
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$	\$				-
IMPORTE TOTAL EJECUTADO \$	\$				938,144.98
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	23	DE	SEPTIEMBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	21	DE	DICIEMBRE	DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	DEL	23	DE	SEPTIEMBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	2	DE	DICIEMBRE	DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.		N/A	DEL	N/A	DE N/A
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		N/A	DE	N/A	DE N/A
EN OFICIO No.		N/A	DEL	N/A	DE N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	3	DE	DICIEMBRE	DE 2024

2.-LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

SALTO DE PEÑA, JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

11-dic-24
FECHA DE RECEPCIÓN

3.-INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

POR CONTRALORIA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

4.-MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJR33-FI/24-31

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

5.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

RETIRO DE 3 POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LO SIGUIENTE: 5 POSTES DE CONCRETO PG-12-750KG, 1 ESTRUCTURA AD20, 2 ESTRUCTURAS VS20, 1 ESTRUCTURAS VR20, 4 ESTRUCTURAS R3, 8 ESTRUCTURAS P3, 1 TRANSFORMADOR DE DOS FASES DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO, 296 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 (1/0-2), 296 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 2, 240 METROS DE CABLE ACSR 1/0, 2 COSRTACIRCUITOS FUSIBLE, 2 RETENIDAS SENCILLA ANCLA PARA SECUNDARIO, 1 RETENIDA DE POSTE A POSTE PARA PRIMARIO, 2 PROTECTORES PARA RETENIDA, 1 BAJANTE A TIERRA NORMAL, 1 BAJANTE A TIERRA PARA TRANSFORMADOR, 6 LUMINARIAS COMPLETAS TIPO LED DE 60 W, 6 BRAZOS PARA LUMINARIA, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 1 ACOMETIDA PARA 220 V, 1 TRAMITES DE ENTREGA DE OBRA ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS POR APROBACION DE PROYECTO ANTE CFE, 1 GESTION Y PAGOS DE LIBRANZA ANTE CFE, 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

6.-DESCRIPCION DE LAS MOFIFICACIONES EN OBRA

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXCEDENTES: 120 METROS DE CABLE ACSR 1/0

SE DIERON DE BAJA LOS SIGUIENTES VOLUMENES: 4 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO 2+1 (1/0-2), 4 METROS DE CABLE MULTIPLE AISLADO CAL 2

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.


7.-RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO (NORMAL)	lunes, 23 de septiembre de 2024	miércoles, 23 de octubre de 2024 \$ -
02 DOS (NORMAL)	jueves, 24 de octubre de 2024	sábado, 23 de noviembre de 2024 \$ 826,449.48
03 DOS (FINIQUITO)	domingo, 24 de noviembre de 2024	lunes, 02 de diciembre de 2024 \$ 111,695.50
	CONTRATADO	\$ 925,931.99
	AMPLIACIÓN	\$ 12,212.99
	TOTAL	\$ 938,144.98
	EJERCIDO	\$ 938,144.98
	SALDO A CANCELAR	\$ -

8.-SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

[Handwritten signatures in blue ink]



Jerécuaro Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA



ICMA

Ingenieria & Construcciones Maldonado

TOTAL

PARCIAL

ACTA TOTAL

9.-GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

FIANZA No.	4191-01132-2	DEL	23	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 92,539.19
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								
ANTICIPO									
FIANZA No.		DEL		DE		DE		VALOR	
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.	4191-01168-9	DEL	11	DE	ENCIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$ 93,814.49
NOM. DE AFIANZADORA:	ASERTA								

10.-RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA



EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA

SIN OBSERVACIONES



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Jerécuaro, Gto. **DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**
POR CONDUCTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
H. Ayuntamiento 2024-2027

Jerécuaro, Gto. **DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR
[Signature]

ARQ. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

Jerécuaro, Gto. **DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**
Unidos **ING. HUGO SERVAÑO RONQUILLO MORALES**
H. Ayuntamiento 2024-2027

EMPRESA CONSTRUCTORA

[Signature]

ING. ORIBEL PEREGRINO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL