



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



Jerécuaro
Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027
Unidos somos imparables

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA DE RECEPCIÓN

OBRA:

"REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE SAN FRANCISCO , MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

MUNICIPIO:

19 - JERÉCUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPDIO.:

GTO-SOP/PUC-5170-2022

ANTECEDENTES

CONTRATO No.:

OPJ/R33-FI/24-39

		IMPORTE \$		\$	3,413,122.82
FECHA DE INICIACIÓN	DEL 24	DE SEPTIEMBRE	DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL 22	DE DICIEMBRE	DE 2024		
FECHA DE INICIO REAL	DEL 24	DE SEPTIEMBRE	DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL 22	DE NOVIEMBRE	DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	DE	DE		
EN OFICIO No.	DEL	DE	DE		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		DE	DE		
EN OFICIO No.	DEL	DE	DE		
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	DE	DE		

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

27-nov-24
FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

ARQ. JESUS GARCIA MARTINEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA:

SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO. 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



Jerécuaro
Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027
Unidos somos imparables

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/24-39

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación, incluye excavación y relleno de fosas de lodos.

Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por Municipio de Jerécuaro.

Exploración de pozo profundo a 12 1/2" de 300 a 400 m en material tipo II con perforadora tipo punceta.

Lodos de perforación preparados con agua dulce y bentonita sin aditivos químicos, incluye acarreo de agua.

Suministro de tubería de ademe lisa, incluye flete acarreo y maniobras ML locales puesto lab sitio del pozo en la localidad en el siguiente diámetro 250 mm y un espesor de 1/4".

Suministro de tubería de ademe ranurada tipo canastilla, incluye flete acarreo y maniobras locales puesto lab sitio del pozo en la localidad en el siguiente diámetro 250 mm y un espesor de 1/4".

Instalación de tubería de ademe lisa, ranurada tipo canastilla de acero incluye: soldadura e hincado de 250 mm de diámetro y 1/4" de espesor.

Cementación con lechada de cemento en agujero de 24" y casquillo de 20".

Suministro y colocación de filtro de grava seleccionada de 1/4" a 1/2" de diámetro, en pozo de 15" con tubo de 8".

Lavado primario de pozo con circulación directa de agua; incluye cepillado y pistoneado.

Suministro y colocación de dispersor de arcillas.

Desarrollo y aforo de pozo con gasto hasta de 20 lps y longitud de columna de 0 a 250 m, incluye instalación y desmantelamiento de equipo de bombeo y 24 horas de duración.

Hora adicional de aforo

Video filmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones (original y copia).

Análisis físico-químico y bacteriológico (características microbiológicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua en base a la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (incluye muestreo y análisis en un laboratorio certificado).

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

José Octavio Rosales Argueta



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO. 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN



Jerécuaro
Guanajuato
H. Ayuntamiento 2024-2027
Unidos somos imparables

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE		
1 (NORMAL)	martes, 24 de septiembre de 2024	A	jueves, 24 de octubre de 2024	\$ 1,769,555.95
2 (FINIQUITO)	viernes, 25 de octubre de 2024	A	viernes, 15 de noviembre de 2024	\$ 1,643,566.87
		A		\$ -
	CONTRATADO	\$	\$ 3,413,122.82	
	AMPLIACION	\$	\$ -	
	TOTAL	\$	\$ 3,413,122.82	
	EJERCIDO	\$	\$ 3,413,122.82	
	SALDO A CANCELAR	\$	\$ -	

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO	VALOR
FIANZA No. 4433-04148-7 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 341,312.28
NOM. DE AFIANZADORA:	
ANTICIPO	
FIANZA No. 4433-04147-0 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 1,706,561.41
NOM. DE AFIANZADORA:	
VICIOS OCULTOS	
FIANZA No. 10326-04550-6 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 341,312.28
NOM. DE AFIANZADORA:	

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JESUS GARCIA MARTINEZ

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Jose octavio rosales Argueta

C. JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA

REPRESENTANTE LEGAL