



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	Rehabilitación del Centro para Gestión Integral de Residuos Sólidos (Relleno Sanitario).
CONTRATO:	OPJ/CPS-R33-FII/06-2025
CONTRATISTA:	Construcciones Torres Lopez C. Victor Manuel Torres Lopez.
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	9 de junio de 2025
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	7 de agosto de 2025
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	9 de junio de 2025
FECHA TERMINACION REAL:	26 de julio de 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$1,740,000.00
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL EJECUTADO	\$1,739,999.99

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	PURISIMA DEL ZAPOTE, JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	01 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 12:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

- I.- Rehabilitación del Centro Para Gestión Integral de Residuos Sólidos (Relleno Sanitario).
- I.- 1. Renta de Bulldozer para conformación y compactación de las capas de residuos sólidos incluye: El empuje de residuos sólidos de distancias de hasta 100.00 m en capas mínimas de residuos sólidos de 2.00 m. hora 175.00.
- I.- 2. Suministro y Colocación capa de tepetate de 20 cm de espesor para hacer cobertura de residuo sólido. Incluye: Abundamiento, Carga, Acarreo y Tendido. m3 1,660.00.
- I.- 3. Suministro y Colocación de tubos de venteo ubicados de acuerdo a planos. Pieza 5.00.
- I.- 4. Línea de Corta Fuegos en perímetro del Centro de Recolección de Residuos Sólidos (Relleno Sanitario); Retirando arbustos con maquinaria Bulldozer con movimiento del material, Carga del material en camión y Retiro hasta una distancia de 100.00 mts. hora 20.00.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

SE REALIZARON TRABAJOS NO COBRADOS EN EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPANIA AFIANZADORA:			
TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	CHEQUE CRUZADO	6 de junio de 2025	SIN
ANTICIPO	SIN ANTICIPO		SIN
VICIOS OCULTOS	CHEQUE CRUZADO	26 de julio de 2025	SIN

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

PAGO N°	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
PAGO 1 (UNO)	26 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025 AL 25/06/2025	\$528,616.87
PAGO 2 (DOS)	14 DE JULIO DE 2025	26/06/2025 AL 12/07/2025	\$888,582.70
PAGO 3 FINQUITO (TRES FINQUITO)	28 DE JULIO DE 2025	13/07/2025 AL 28/07/2025	\$522,800.42
TOTAL =			\$1,739,999.99

Pedro Guerrero Ac

Victor M Torres

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE EL SERVICIO DESCRITO, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/CPs- R33-FI/06-2025, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR SERVICIO FALTANTE, MAL EJECUTADO, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO.

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

C.P. RENE ALBERTO MARTINEZ VEGA.

Jerécuaro, Gto.
Unidos como Imperables
H. Ayuntamiento 2024-2027

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS.

C.P. LUIS DANIEL MARTINEZ VARGAS.


CONTRALORIA MUNICIPAL
VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
Jerécuaro, Gto.
Unidos como Imperables
H. Ayuntamiento 2024-2027

EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PUBLICA

Pedro Guerrero A.

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR

Victor M Torres

CONSTRUCCIONES TORRES LOPEZ
C. VICTOR MANUEL TORRES LOPEZ.

PROVEEDOR DEL SERVICIO.