



**Jerécuaro
Guanajuato**
H. Ayuntamiento 2024-2027

Unidos
somos Imparables

Jerécuaro 2024-27

NUMERO DE OFICIO: 167/2024-2027

NUMERO DE EXPEDIENTE: 003/25

ASUNTO: Invitación.

TIPO DE INFORMACION: PUBLICA.

LIC. BERNARDO MARTINEZ MONROY
CONTRALORIA MUNICIPAL
JERECUARO, GUANAJUATO

ATENCIÓN:
ARQ. RICARDO ÁVILA GARCÍA
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA

P R E S E N T E:

El que suscribe **Ing. Hugo Servando Ronquillo Morales** director de Obras Públicas, del municipio de Jerécuaro, Gto., me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer referencia a la Obra: **"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"** de este municipio, amparada bajo contrato **OPJ/CPS-R33-FI/06-2025**.

Al respecto se notifica que el día **MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025** de este año en curso a las 10:00 HRS se hará la recepción física de los trabajos contratados, por tal motivo se le hace una atenta invitación a estar presente en el lugar de la obra.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JERÉCUARO, GTO A 06 DE AGOSTO DE 2025



DE
OBRA PÚBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.CP/ Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



1.- ANTECEDENTES

OBRA:

"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

CONTRATO:

OP/JCPS-R33-FI/06-2025

PROVEEDOR:

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:

13 de junio de 2025

FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

26 de agosto de 2025

PRORROGA:

FECHA INICIO REAL:

13 de junio de 2025

FECHA TERMINACION REAL:

5 de agosto de 2025

IMPORTE CONTRATADO

\$398,839.93

IMPORTE AMPLIACION

\$32,901.25

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

\$0.00

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

\$431,741.18

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.

HORA Y FECHA DE RECEPCION:

12 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 10:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS 2,3, Y 4 DE CARCAMO DE BOMBEO, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO GENERAL A RED DE TIERRAS EN REGISTROS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NOMBAS 1 Y 2 DE CAJA DE CIRCULACION DE FILTROS PERCOLADORES, PREUBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORRES DE BOMBAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE SEDIMENTADOR NUMERO 1 Y 2 , PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TAMBOR GIRATORIO DE FILTRO PERCOLADOR 1 Y 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA; SUMINISTRO DE FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CAPACIDAD 40 AMP Y 80 AMP. COMO EXTRAORDINARIOS SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO EN AREA DE SEDIMENTADORES, ASI TAMBIEN SE REMPLAZO CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO 1; EN CARCAMO DE BOMBEO SE REMPLAZO ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO NUM. 2.

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑIA AFIANZADORA:

ELECTRIFICACIONES DIEC S DE RL DE CV

OFICIO

S/N

FECHA

26 de agosto de 2025

VIGENCIA

UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL



NINGUNA

7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO) ANTICIPO	13/06/2025		\$199,419.96
2 (DOS) PAGO NORMAL	11/07/2025	13/06/25 AL 11/07/25	\$139,593.97
3 (TRES) PAGO FINIQUITO	05/08/2025	11/07/25 AL 05/08/25	\$92,727.25
TOTAL =			\$431,741.18
SALDO A CANCELAR =			\$0.00

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/JCPS-R33-FI/06-2025 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR SERVICIO FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.


10.- OBSERVACIONES


SE HACE ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.


Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027

**EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
PÚBLICA**

11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO


**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027
H. ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES


SUPERVISOR DE OBRA
ING. ISAIAS TOMAS HILARIO


CONTRALORIA MUNICIPAL (EVALUACION Y CONTROL DE OBRA)
ARQ. RICARDO AVILA GARCIA


PRESTADOR DE SERVICIO
ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA

OBRA:

"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

LUGAR:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.

CONTRATO:

OPJ/CPS-R33-FI/06-2025

CONTRATISTA:

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

FECHA INICIO REAL:

13 de junio de 2025

FECHA TERMINACION REAL:

5 de agosto de 2025

IMPORTE CONTRATADO

\$398,839.93

2.- LUGAR Y FECHA DE VERIFICACION

LUGAR DE VERIFICACION:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.

HORA Y FECHA DE VERIFICACION:

5 de agosto de 2025

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE VERIFICAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS 2,3, Y 4 DE CARCAMO DE BOMBEO, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO GENERAL A RED DE TIERRAS EN REGISTROS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NOMBAS 1 Y 2 DE CAJA DE CIRCULACION DE FILTROS PERCOLADORES, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORRES DE BOMBAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE SEDIMENTADOR NUMERO 1 Y 2, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TAMBOR GIRATORIO DE FILTRO PERCOLADOR 1 Y 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA; SUMINISTRO DE FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CAPACIDAD 40 AMP Y 80 AMP. COMO EXTRAORDINARIOS SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO EN AREA DE SEDIMENTADORES, ASI TAMBIEN SE REMPLAZO CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO 1; EN CARCAMO DE BOMBEO SE REMPLAZO ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO NUM. 2.

4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

5.- NOTAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$398,839.93
IMPORTE DE ANTICIPO	\$199,419.96
IMPORTE ESTIMADO	\$199,419.97
	\$0.00
IMPORTE EXCEDENTES	\$32,901.25
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$431,741.18



Jerecuaro, Gto.
Unidad de Obras Publicas
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES

DIRECCION
DE
OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISAÍAS TOMÁS HILARIO

PRESTADOR DE SERVICIO

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2024-2027
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



TOTAL ☒

PARCIAL ☐

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA
Y/OACCION:

"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/CPS-R33-FI/06-2025	FECHA DE FIRMA:	11 de junio de 2025
MONTO CONTRATADO	\$398,839.93	AMPLIACIÓN	\$32,901.25
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$431,741.18		

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	13 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	26 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO REAL	13 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	5 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA.	
EN OFICIO No.	

OFICIO DE CONCEPTOS ADICIONALES

26 DE JUNIO DE 2025

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA
ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES
ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA:

"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"

QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO